

价格汇总表（中浩德洛阳悠然居项目展示区）

序号	项目名称	金 额（元）			
		不含税合价	税率	增值税总额	含税合价
1	临时绿墙工程（变更）	-4,367.88	9%	-393.11	-4,760.98
2	园建工程（原合同（6.16-7.23）取消）	-746,037.42	9%	-67,143.37	-813,180.79
3	园建工程（（6.16-7.23）变更调整后）	537,215.25	9%	48,349.37	585,564.62
4	绿化工程-（6.16-7.23）变更调整后增减	153,319.62	9%	13,798.77	167,118.39
5	门楼（合同外新增）	733,944.95	9%	66,055.05	800,000.00
6	铝镁锰板（合同外新增）	266,055.05	9%	23,944.95	290,000.00
7	签证1（联系单029）-新增	284,540.25	9%	25,608.62	310,148.87
8	安乐小院-联系单057第三条（新增）	65,569.66	9%	5,901.27	71,470.93
9	看房通道园建两侧新增	37,285.65	9%	3,355.71	40,641.36
10	看房通道绿化两侧新增	122,256.40	9%	11,003.08	133,259.47
11	安装（7.23号变更）	155,935.84	9%	14,034.23	169,970.06
12	看房通道安装新增	36,905.66	9%	3,321.51	40,227.17
	合计	1,642,623.01		147,836.07	1,790,459.08

陈河河

2023.8.16

苏明丽

2023.8.16

价格清单（中浩德洛阳悠然居项目展示区）-临时绿墙工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价 （元） f=(a+b+c+d+ e)	合价(元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材及 其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*			
一	临时绿墙-供应商约谈记录及图纸							0.13	0.09			
1	围挡	绿植围挡 1. 高度4m, 横撑120*120*3厚, 竖撑: 40*60*1; 0.3厚彩钢瓦 4. 含预埋、钢材制作安装、钉面层钉压条及脚手架等一切措施 5. 其它: 满足相关规范及图纸设计	m2	-981.06	30.00	50.00	10.00	11.70	9.15	110.85	-108753.44	原合同扣除
2	围挡	绿植围挡 1. 高度4m, 横撑120*120*3厚, 竖撑: 40*60*1; 0.3厚彩钢瓦 4. 含预埋、钢材制作安装、钉面层钉压条及脚手架等一切措施 5. 其它: 满足相关规范及图纸设计	m2	981.06	30.00	46.06	10.00	11.19	8.75	106.00	103992.46	认价单重新认价
合计（元）											-4760.98	

注：1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。
 2. 本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
						0.13	0.09						
	一	铺装											
		车行道地面铺装											
	1	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：150厚C25混凝土基层 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	72.80	90.00	350.00	30.00	61.10	47.80	578.90	42143.85	
	2	沥青面层	1. 中面层采用50厚粗粒式沥青砼(AC-16C)，粘层采用乳化沥青，面层采用30厚AC-10C细沥青层 2. 含清理杂物、材料拌合、泵送、铺筑、碾压、养护、材料场内外运输 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	485.36	20.00	75.00	16.00	14.43	11.29	136.72	66357.79	
	3	道牙	1. 材质：600*300*150烧面芝麻黑花岗岩立道牙 2. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	120.84	35.00	220.00	5.00	33.80	26.44	320.24	38698.04	
	4	弧形道牙	1. 材质：600*300*150烧面芝麻黑花岗岩立道牙（弧形段） 2. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	2.00	35.00	245.00	5.00	37.05	28.98	351.03	702.07	
	5	白色热熔标线	1. 100mm宽白色常温型标线涂料划线 2. 含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	224.57	3.00	4.00	1.00	1.04	0.81	9.85	2212.82	

陈阿阿 2023.8.16 苏明明 2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
								0.13	0.09				
	6	白色热熔标线	1. 75mm宽白色常温型标线涂料字母 2. 含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	7.03	30.00	50.00	10.00	11.70	9.15	110.85	779.30	
		停车位											
	1	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：150厚C25混凝土基层 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	42.57	90.00	350.00	30.00	61.10	47.80	578.90	24643.73	
	2	沥青面层	1. 中面层采用50厚粗粒式沥青砼(AC-16C)，粘层采用乳化沥青，面层采用30厚AC-10C细沥青层 2. 含清理杂物、材料拌合、泵送、铺筑、碾压、养护、材料场内外运输 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	283.82	20.00	75.00	16.00	14.43	11.29	136.72	38803.50	
	3	车档	1. 材质：100*160*560成品橡胶车档 2. 结合层：固定路面上 3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	40.00	15.00	35.00	5.00	7.15	5.59	67.74	2709.74	
	4	道牙	1. 材质：600*300*150烧面芝麻黑花岗岩立道牙 2. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	95.32	35.00	220.00	5.00	33.80	26.44	320.24	30525.47	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成(元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌		
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费	税金					
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率					
	5	弧形道牙	1. 材质：600*300*150烧面芝麻黑花岗岩立道牙（弧形段） 2. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	5.96	35.00	245.00	5.00	0.13	0.09	37.05	28.98	351.03	2092.17	
	6	白色热熔标线	1. 100mm宽白色热熔漆划线 2. 含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	164.46	3.00	4.00	1.00	1.04	0.81	1.04	0.81	9.85	1620.52	
			LOGO景墙												
	1	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见相关图纸设计 2. 挖土深度：2m以内 3. 含挖土，弃土，清理机下余土，人工清底修边 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	11	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	3.90	3.05	36.95	406.46	
	2	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	10	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	0.65	0.51	6.16	61.59	
	3	回填方	1. 密实度要求：达到图纸设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：满足图纸设计要求 4. 含碎石，5m内就地取土，分层夯实，洒水，打夯，平整	m3	6.07	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	2.34	1.83	22.17	134.58	
	4	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.23	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	27.30	21.36	258.66	318.15	

陈河河 蔡明丽 2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
								0.13	0.09				
	5	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.82	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	454.50	
	7	带形基础 (地梁)	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.66	180.00	350.00	350.00	114.40	89.50	1083.90	715.37	
	8	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.64	180.00	380.00	550.00	144.30	112.89	1367.19	875.00	
	9	压顶(顶梁)	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c20 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.44	180.00	360.00	550.00	141.70	110.85	1342.55	590.72	
	10	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.27	180.00	350.00	650.00	153.40	120.01	1453.41	392.42	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	11	砖基础	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.77	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	794.45	1406.17	
	12	实心砖墙	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求 3. 含调、运、铺砂浆，运、砌砖，垫块	m3	2.63	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	794.45	2089.39	
	13	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	0.24	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	1803.21	
	14	石材墙面	1. 15厚仿微面爱马仕灰仿石砖 2. 20厚1.2.5水泥砂浆，5厚胶泥粘贴层 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	25.58	75.00	75.00	25.00	22.75	17.80	215.55	5513.71	
	15	不锈钢墙面	1. 1550*260*60, 1.5厚不锈钢, 按型顶制, 电镀拉丝面香槟金 2. 20厚1.2.5水泥砂浆, 5厚胶泥粘贴层 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	6.45	70.00	450.00	30.00	71.50	55.94	677.44	4369.46	
	16	1.5厚不锈钢	1. 1.5厚不锈钢电镀拉丝面香槟金(宽度330mm) M8膨胀螺栓固定@500 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	10	35.00	185.00	15.00	30.55	23.90	289.45	2894.50	
	17	金属字	1. “浩德悠然居” “HAODEYOURANJU” 不锈钢电镀拉丝面深咖色LOGO 2. 含制作、运输、安装 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	项	1	200.00	18500.00	500.00	2496.00	1952.64	23648.64	23648.64	
		展示区入口景观											

陆雨 苏明丽 2023.8.16
wsh

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	1	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数 ≥ 93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ²	41.8	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	257.43	
	2	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 100厚C15素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ³	4.18	90.00	350.00	30.00	61.10	47.80	578.90	2419.80	
	3	不锈钢砾石铺装收边	1. 部位: 50X20X1.5厚不锈钢矩形管, 电镀拉丝面深咖啡色 2. Lx30X3厚镀锌角钢L=40@500 M8膨胀螺栓固定 3. 含线条制作、安装、刷防护材料 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求;	m	48.55	25.00	45.00	5.00	9.75	7.63	92.38	4484.93	
	4	砾石面层	1. 面层: 40厚粒径15-20灰色砾石 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ²	41.80	5.00	36.00	2.00	5.59	4.37	52.96	2213.86	
	5	景石	1. 黑山石景石13, 1540*550*350 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	1000.00	100.00	156.00	122.04	1478.04	1478.04	
	6	景石	1. 黑山石景石14, 1730*485*450 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	1000.00	100.00	156.00	122.04	1478.04	1478.04	
	7	景石	1. 黑山石景石15, 1800*875*550 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	2500.00	200.00	377.00	294.93	3571.93	3571.93	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	8	景石	1. 黑山石景石16, 1385*570*450 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	1000.00	100.00	156.00	122.04	1478.04	1478.04	
	9	景石	1. 黑山石景石17, 1360*550*350 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	800.00	100.00	130.00	101.70	1231.70	1231.70	
	1	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见相关图纸设计 2. 挖土深度: 2m以内 3. 含挖土, 弃土, 清理机下余土, 人工清底修边 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	12.16	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	449.32	
	2	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	10.55	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	64.97	
	3	回填方	1. 密实度要求: 达到图纸设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足图纸设计要求 4. 含碎土, 5m内就地取土, 分层夯实, 洒水, 打夯, 平整	m3	9.48	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	210.18	
	4	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.59	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	258.66	411.26	
	5	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 100厚C15素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.93	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	515.47	

苏明一

2023.8.16

陈阿阿
2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
								0.13	0.09				
	6	带形基础 (地梁)	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.67	180.00	350.00	350.00	114.40	89.50	1083.90	726.21	
	7	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.64	180.00	380.00	550.00	144.30	112.89	1367.19	875.00	
	8	砖基础	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.93	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	794.45	738.84	
	9	实心砖墙	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求 3. 含调、运、铺砂浆，运、砌砖，垫块	m3	6.49	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	794.45	5155.96	
	10	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.87	180.00	350.00	650.00	153.40	120.01	1453.41	1264.46	
	11	压顶（顶梁）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c20 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.45	180.00	360.00	550.00	141.70	110.85	1342.55	604.15	
	12	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	0.317	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	2381.74	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	13	石材墙面	1. 15厚仿微面爱马仕灰仿石砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆, 5厚胶泥粘贴层 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ²	25.58	75.00	75.00	25.00	22.75	17.80	215.55	5513.71	
	14	1.5厚不锈钢	1. 1.5厚不锈钢电镀深咖色(宽度330mm) M8膨胀螺栓固定Φ500 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	10.46	35.00	185.00	15.00	30.55	23.90	289.45	3027.64	
	15	金属装饰线	1. 1.5厚不锈钢电镀深咖色 2. 3厚淡黄色亚克力透光板 3. 含完成内容的所有工序 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	10.46	35.00	115.00	15.00	21.45	16.78	203.23	2125.79	
	16	不锈钢方通	1. 200x120x4厚不锈钢方通电镀拉丝面深咖色 2. 150x60x3厚不锈钢方通电镀拉丝面深咖色 3. 60x50x2厚不锈钢方通电镀深拉丝面咖色 4. 50x50x2厚不锈钢方通电镀拉丝面深咖色 5. 20x20x2厚不锈钢方通电镀拉丝面深咖色 6. 包含其制作、运输、安装等一切措施 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ²	6.3	200.00	950.00	100.00	162.50	127.13	1539.63	9699.64	
	17	预埋铁件	1. 预埋 220*200*8厚热镀锌钢板预埋4c12, L=250 2. 含放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。 3. 其他详见图纸设计	t	0.028	2500.00	6800.00	800.00	1313.00	1027.17	12440.17	348.32	

苏明丽
2023.3.16

陈同同
2023.3.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
									0.13	0.09			
	18	金属字	1. “总之岁月漫长，然而值得等待” 1.5厚不锈钢电镀拉丝面香槟金，背发光字体 2. 20x20x2厚不锈钢方通电镀拉丝面香槟金，30x20x4厚不锈钢方通电镀拉丝面香槟金 3. 含制作、运输、安装 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	项	1	300.00	2500.00	200.00	390.00	305.10	3695.10	3695.10	
	四	入口砾石景观											
	1	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	52.56	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	323.69	
	2	不锈钢砾石铺装收边	1. 部位：50X20X1.5厚不锈钢矩形管，电镀拉丝面深咖啡色 2. Lx30X3厚镀锌角钢L=40@500 M8膨胀螺栓固定 3. 含线条制作、安装、刷防护材料 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求；	m	150.24	25.00	45.00	5.00	9.75	7.63	92.38	13878.80	
	3	砾石面层	1. 面层：40厚粒径15-20深灰色机制砾石 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	27.30	5.00	36.00	2.00	5.59	4.37	52.96	1445.89	
	4	砾石面层	1. 面层：40厚粒径15-20深白色机制砾石 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	17.58	5.00	36.00	2.00	5.59	4.37	52.96	931.09	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
									0.13	0.09			
	5	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	5.25	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	2909.89	
	6	景石	1. 黑山石景石18, 1410*748*600 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	1800.00	200.00	286.00	223.74	2709.74	2709.74	
	7	景石	1. 黑山石景石19, 2048*695*350 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	1500.00	200.00	247.00	193.23	2340.23	2340.23	
	8	景石	1. 黑山石景石20, 2064*568*300 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	1000.00	100.00	156.00	122.04	1478.04	1478.04	
	9	景石	1. 黑山石景石21, 2430*992*500 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	3000.00	200.00	442.00	345.78	4187.78	4187.78	
	10	景石	1. 黑山石景石22, 1098*659*350 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	850.00	100.00	136.50	106.79	1293.29	1293.29	
	11	景石	1. 黑山石景石23, 705*486*250 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	350.00	100.00	71.50	55.94	677.44	677.44	
	12	景石	1. 黑山石景石24, 1389*574*450 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	1000.00	100.00	156.00	122.04	1478.04	1478.04	

甘
 明
 一
 一
 2023.8.16
 陈
 同
 何
 2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	13	景石	1. 黑山石景石25, 1406*576*350 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	900.00	100.00	143.00	111.87	1354.87	1354.87	
	14	景石	1. 黑山石景石26, 1106*514*300 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	700.00	100.00	117.00	91.53	1108.53	1108.53	
	15	景石	1. 黑山石景石27, 678*491*200 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	400.00	100.00	78.00	61.02	739.02	739.02	
	五	花池											
	1	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥90% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ²	57.32	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	353.01	
	2	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见相关图纸设计 2. 挖土深度：2m以内 3. 含挖土，弃土，清理机下余土，人工清底修边 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ³	28.37	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	1048.30	
	3	回填方	1. 密实度要求：达到图纸设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：满足图纸设计要求 4. 含碎土，5m内就地取土，分层夯实，洒水，打夯，平整	m ³	28.5	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	631.86	
工程量由“21.74”改为“36”	4	1.5厚不锈钢花池	1. 1.5厚不锈钢电镀深咖色花池 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	36	55.00	245.00	15.00	40.95	32.04	387.99	13967.48	
工程量由“4.06”改为“4.5”	5	黑色砾石散置	1. 面层：深灰色砾石粒径15-20 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ²	4.5	5.00	36.00	2.00	5.59	4.37	52.96	238.33	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌		
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他c	综合费	税金					
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率					
	6	块料面层	1. 600*200*15厚仿微光面爱马仕灰仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等； 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	17.84	75.00	75.00	25.00	0.13	0.09	22.75	17.80	215.55	3845.37	
	7	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要求	m3	11.94	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	27.30	21.36	258.66	3088.36	
	8	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15混凝土垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	4.38	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	58.50	45.77	554.27	2427.68	
	9	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.39	180.00	350.00	550.00	140.40	109.84	140.40	109.84	1330.24	1849.03	
	10	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	0.15	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	793.00	620.37	7513.37	1127.01	
	11	砖基础	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	13.42	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	83.85	65.60	794.45	10661.47	
		连廊雕塑区													

说明
 2023.2.16
 张同
 2023.2.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	1	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ²	17.31	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	106.60	
	2	回填方	1. 密实度要求: 达到图纸设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足图纸设计要求 4. 含碎土, 5m内就地取土, 分层夯实, 洒水, 打夯, 平整	m ³	5.62	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	124.60	
	3	不锈钢铺装收边	1. 部位: 50X20X1.5厚不锈钢矩形管, 电镀深咖啡色 2. Lx30X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定Ø500 3. 含线条制作、安装、刷防护材料 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求;	m	84.75	25.00	45.00	5.00	9.75	7.63	92.38	7828.99	
	4	砾石面层	1. 面层: 50厚灰色砾石, 粒径15~20 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ²	10.12	5.00	45.00	2.00	6.76	5.29	64.05	648.17	
	5	景石	1. 黑色景石6, 1759*1034*450 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	2200.00	200.00	338.00	264.42	3202.42	3202.42	
	6	景石	1. 黑色景石7, 1133*1136*600 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	2200.00	200.00	338.00	264.42	3202.42	3202.42	
	7	景石	1. 黑色景石8, 1656*495*600 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	1300.00	200.00	221.00	172.89	2093.89	2093.89	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	8	景石	1. 黑色景石9, 546*576*300 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	350.00	100.00	71.50	55.94	677.44	677.44	
	9	景石	1. 黑色景石10, 1928*714*300 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	1300.00	200.00	221.00	172.89	2093.89	2093.89	
	10	景石	1. 黑色景石11, 996*712*600 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	200.00	1300.00	200.00	221.00	172.89	2093.89	2093.89	
	11	景石	1. 黑色景石12, 752*539*575 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	800.00	100.00	130.00	101.70	1231.70	1231.70	
	12	成品雕塑	1. 人形雕塑 2. 具体样式满足图纸设计 3. 含制作、运输、安装	组	1	200.00	8500.00	500.00	1196.00	935.64	11331.64	11331.64	
		门楼											
	1	块料面层	1. 1200*600*20厚仿微光面爱马仕灰仿石砖 2. 100*60*4热镀锌矩形钢管, L50*50*5热镀锌角钢 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	111.24	200.00	75.00	120.00	51.35	40.17	486.52	54120.65	
	2	仿石漆面层	1. 面层：仿微光面爱马仕灰仿石漆 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	123.12	35.00	45.00	5.00	11.05	8.64	104.69	12889.99	

陈明

2023.8.16

陈明

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率				税金 e=(a+b+c+d)*费率
	3	金属装饰线	1. 50*20*1.5厚不锈钢板, 电镀拉丝面深咖啡色 2. 含完成内容的所有工序 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	42.12	35.00	65.00	10.00	14.30	11.19	135.49	5706.71	
	4	亚克力板装饰线	1. 50宽5厚仿云石亚克力板 2. 含完成内容的所有工序 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	58	10.00	15.00	3.00	3.64	2.85	34.49	2000.28	
	5	金属字	1. “浩德悠然居”字样及LOGO标志, 1.5厚不锈钢电镀拉丝面香槟金色背发光项目LOGO字 2. 含制作、运输、安装 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	项	1	200.00	3500.00	300.00	520.00	406.80	4926.80	4926.80	
	6	墙面装饰板(屋顶)	1. 饰面板: 2厚热镀锌钢板, 灰色氟碳漆, L30*30*3热镀锌角钢 L=50@600 2. 含完成内容的所有工序 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范要求	m ²	25.25	100.00	230.00	30.00	46.80	36.61	443.41	11196.15	
增加描述“主体两侧增加预埋钢板对穿加固”	7	钢支撑板	1. 15厚支撑连接钢板@1800与钢梁焊接, 300*300*18厚钢板预埋@1800, 锚筋16C20, L=230穿孔塞焊, 主体两侧增加预埋钢板对穿加固, 40*40*3热镀锌方钢管 2. 15厚支撑连接钢板@1800与钢梁焊接, 300宽18厚钢板预埋@3000, 锚筋16C20, L=230穿孔塞焊 2. 含完成内容的所有工序 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范要求	t	1.87	2500.00	6800.00	1600.00	1417.00	1108.53	13425.53	25105.74	

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
									0.13	0.09			
此项工程内容改为“1.2厚热镀锌钢板, 灰色氟碳漆, 2. L50*50*4厚热镀锌角钢@600双向, 120*60*4热镀锌矩形钢管通长, 200*100*4热镀锌矩形钢管通长, 220*100*5热镀锌矩形钢管通长, 250*200*6热镀锌矩形钢管通长@1800 3. 含完成所需的所有内容 4. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求”	8	屋面及装饰 (斜屋面)	1. 2厚热镀锌钢板, 灰色氟碳漆 2. L30*30*3厚热镀锌角钢, 200*100*6热镀锌矩形钢管通长, 220*150*6热镀锌矩形钢管通长, L50*50*4热镀锌角钢@600双层双向 3. 含完成所需的所有内容 4. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求	m2	111.84	300.00	515.00	50.00	112.45	87.97	1065.42	119156.63	
	9	天棚装饰板	1. 天棚饰面板: 2.5厚铝单板, 灰色氟碳漆 2. 含完成内容的所有工序 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范要求	m2	84.39	120.00	275.00	75.00	61.10	47.80	578.90	48853.29	
此项工程内容改为“1.2厚热镀锌钢板, 灰色氟碳漆 2. L30*30*3厚热镀锌角钢, 200*100*6热镀锌矩形钢管通长, 220*150*6热镀锌矩形钢管通长, L50*50*4热镀锌角钢@600双层双向 3. 含完成所需的所有内容 4. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求”	10	屋面及装饰 (雨篷)	1. 2厚热镀锌钢板, 灰色氟碳漆, 2. L50*50*4厚热镀锌角钢@600双向, 120*60*4热镀锌矩形钢管通长, 200*100*4热镀锌矩形钢管通长, 220*100*5热镀锌矩形钢管通长, 250*200*6热镀锌矩形钢管通长@1800 3. 含完成所需的所有内容 4. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求	m2	51.75	300.00	515.00	50.00	112.45	87.97	1065.42	55135.51	

陈为初
苏明丽
2023.3.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更原合同内取消内容

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
	11	1.5厚不锈钢	1. 1.5厚不锈钢电镀拉丝面深咖色(宽度550mm) M8膨胀螺栓固定@500 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	16.76	80.00	245.00	15.00	44.20	34.58	418.78	7018.72	
		其他工程											
	2	垃圾桶	1. 材质：不锈钢白色烤漆 2. 规格： 3. 含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	1000.00	100.00	156.00	122.04	1478.04	2956.08	
合计（元）											-813180.79		
注：1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2. 本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。													

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他c	综合费 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
	—		铺装										
			前场景观										
		素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	365.97	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	2253.83	合同价
	1	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚碎石垫层基层 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	21.09	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	258.66	5455.08	合同价
	2	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20混凝土垫层基层 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	34.08	90.00	360.00	30.00	62.40	48.82	591.22	20148.64	合同价
	3	砾石面层	1. 面层: 40厚C15-20深灰色机制砾石基层整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	132.01	5.00	36.00	2.00	5.59	4.37	52.96	6991.66	合同价
	4	块料面层	1. 15厚仿深灰色夜里雪仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	139.57	50.00	120.00	20.00	24.70	19.32	234.02	32662.59	6.16-7.13号约谈
	5	块料面层	1. 15厚仿烧面福鼎黑仿石砖收边 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	7.65	50.00	100.00	20.00	22.10	17.29	209.39	1601.83	合同价
	5	块料面层	1. 15厚仿烧面福鼎黑仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	63.63	50.00	100.00	20.00	22.10	17.29	209.39	13323.42	合同价

陈同同
 黄明丽
 2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成(元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	6	不锈钢砾石铺装收边	1. 部位：50X5厚不锈钢板，电镀拉丝面深咖啡色 2. Lx30X3厚镀锌角钢，L=40@500；M8膨胀螺栓固定 3. 含线条制作、安装、刷防护材料 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求；	m	231.11	25.00	35.00	10.00	9.10	7.12	86.22	19926.07	合同价
	8	景石	1. 黑山石景石18, 400*610*1390mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	9	景石	1. 黑山石景石19, 250*950*380mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	10	景石	1. 黑山石景石20, 250*400*1200mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	11	景石	1. 黑山石景石23, 500*1900*1060mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	12	景石	1. 黑山石景石21, 550*1680*720mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	13	景石	1. 黑山石景石22, 250*1140*460mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	14	景石	1. 黑山石景石25, 500*1840*490mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	15	景石	1. 黑山石景石24, 400*1730*490mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	15	景石	1. 黑山石景石26, 1940*1110*550mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采买与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	16	景石	1. 黑山石景石27, 350*1540*490mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	17	景石	1. 黑山石景石28, 450*1770*470mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	18	景石	1. 黑山石景石29, 500*1340*620mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	19	景石	1. 黑山石景石30, 500*1340*620mm 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致，后续实际确认据实结算
	二	停车场											
		车行道及停车位地面铺装											
	1	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：150厚C20混凝土基层 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	36.53	90.00	360.00	30.00	62.40	48.82	591.22	21597.12	合同价
	2	沥青面层	1. 中面层采用50厚粗粒式沥青砼(AC-16C)，粘层采用乳化沥青，面层采用30厚AC-10C细沥青层 2. 含清理杂物、材料拌合、泵送、铺筑、碾压、养护、材料场内运输 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	223.55	20.00	165.00	16.00	26.13	20.44	247.57	55344.65	6.16-7.13号约谈
	3	道牙	1. 材质：600*300*150烧面芝麻黑花岗岩立道牙 2. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	70.03	35.00	220.00	5.00	33.80	26.44	320.24	22426.55	合同价
	4	弧形道牙	1. 材质：600*300*150烧面芝麻黑花岗岩立道牙（弧形段） 2. 结合层：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	4.74	35.00	245.00	5.00	37.05	28.98	351.03	1663.90	合同价

陈河
林明
2023.3.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	5	白色热熔标线	1. 100mm宽白色常温型标线涂料划线 2. 含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	127.60	3.00	4.00	1.00	1.04	0.81	9.85	1257.32	合同价
	6	白色热熔标线	1. 75mm宽白色常温型标线涂料字母 2. 含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	3.73	30.00	50.00	10.00	11.70	9.15	110.85	413.48	合同价
	三	前广场铺装											
	1	块料面层	1. 600X300X15仿烧面芝麻黑仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等； 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	102	50.00	90.00	20.00	20.80	16.27	197.07	20101.34	合同价
	2	块料面层	1. 600x300x15厚仿烧面芝麻灰仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等； 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	-102	50.00	90.00	20.00	20.80	16.27	197.07	-20101.34	合同价
	3	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要	m3	-11.35	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	258.66	-2935.76	合同价
	4	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C20素混凝土 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	-7.57	90.00	360.00	30.00	62.40	48.82	591.22	-4475.51	合同价
	5	块料面层	1. 600x300x15厚仿烧面芝麻灰仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等； 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	-51.35	50.00	90.00	20.00	20.80	16.27	197.07	-10119.65	合同价

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成 (元)				含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	6	块料面层	1. 300x100x15厚仿烧面福鼎黑仿石砖收边 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-4.61	50.00	100.00	20.00	22.10	17.29	209.39	-965.28	合同价
	7	块料面层	1. 600x200x15厚仿烧面芝麻黑仿石砖收边 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-19.75	50.00	90.00	20.00	20.80	16.27	197.07	-3892.17	合同价
	四	连廊											
	1	块料面层	1. 600x300x15厚仿烧面芝麻黑仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	156.87	50.00	90.00	20.00	20.80	16.27	197.07	30914.68	合同价
	2	块料面层	1. "600x300x15厚仿烧面芝麻黑仿石砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等; 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-156.87	50.00	90.00	20.00	20.80	16.27	197.07	-30914.68	合同价
	2	墙面装饰板	1. 饰面板: 2.5厚铝单板, 木纹色氟碳漆, L50*4热镀锌角钢, 50*30*3热镀锌矩形钢管等 2. 含完成内容的所有工序 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范要求	m2	-32.76	150.00	275.00	100.00	68.25	53.39	646.64	-21184.01	合同价
	3	墙面装饰板 (投影面积)	1. 饰面板: 2.5厚铝单板, 深咖色氟碳漆凹槽20mm宽10mm深漆 L50*4热镀锌角钢, 50*30*3热镀锌矩形钢管等 2. 含完成内容的所有工序 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范要求	m2	32.76	300.00	550.00	100.00	123.50	96.62	1170.12	38332.97	1、现场已经下料 2、原设计方案平面计算, 折叠造型, 主材及人工增加
	五	连廊雕塑区											

张阿丽
2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中: 各子项构成 (元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	1	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	6.82	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	42.00	合同价
	2	回填方	1. 密实度要求: 达到图纸设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足图纸设计要求 4. 含碎石, 5m内就地取土, 分层夯实, 洒水, 打夯, 平整	m3	2.05	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	45.45	合同价
	4	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 100厚C20素混凝土 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护	m3	0.86	90.00	360.00	30.00	62.40	48.82	591.22	508.45	合同价
	3	不锈钢铺装收边	1. 部位: 50X5厚不锈钢板, 电镀深拉丝面咖啡色 2. Lx30X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定Φ500 3. 含线条制作、安装、刷防护材料 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求;	m	17.76	25.00	35.00	10.00	9.10	7.12	86.22	1531.25	合同价
	4	砾石面层	1. 面层: 50厚灰色砾石, 粒径15~20 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	6.82	5.00	45.00	2.00	6.76	5.29	64.05	436.81	合同价
	5	景石	1. 黑色景石6, 650*480*350 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致, 后续实际确认据实结算
	6	景石	1. 黑色景石7, 880*450*650 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致, 后续实际确认据实结算
	7	景石	1. 黑色景石8, 1620*400*650 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致, 后续实际确认据实结算
	8	景石	1. 黑色景石12, 750*570*540 2. 景石运输、场内吊装、校正、定位等全部过程 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	现场实际采购与设计变更规格不一致, 后续实际确认据实结算
	六	弧形跌水水景-新变更较原合同量差增加											

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	1	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要	m3	9.22	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	258.66	2384.82	合同价
	2	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15混凝土垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.15	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	83.14	合同价
	3	混凝土池底	1. 混凝土强度等级：150厚C25 混凝土 P6 抗渗钢筋混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.2mm厚 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	10.2	346.67	560.00	373.33	166.40	130.18	1576.58	16081.08	合同价
	4	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	1.238	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	9301.55	合同价
	七	大门入口及水景											
	1	块料面层	1. 面层：20厚光面黑金沙花岗岩（异形需满足图纸设计要求） 2. 结合层：5厚胶泥粘贴层，20厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	-1.43	55.00	335.00	20.00	53.30	41.70	505.00	-722.15	合同价
	2	块料面层	1. 面层：600*200*100光面黑金沙花岗岩 2. 结合层：5厚胶泥粘贴层，20厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.43	100.00	770.00	30.00	117.00	91.53	1108.53	1585.20	已认价
	3	不锈钢铺装收边	1. 部位：50X20X1.5厚不锈钢矩形管，电镀拉丝面深咖色 2. Lx30X3厚镀锌角钢L=400500 M8膨胀螺栓固定@400 3. 含线条制作、安装、刷防护材料 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求；	m	-0.60	25.00	46.00	5.00	9.75	7.63	92.38	-55.43	合同价

合同
苏明丽
2024.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成(元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	4	石材面层	1. 1200*600x30厚烧面福鼎黑花岗岩、870*600x30厚烧面福鼎黑花岗岩 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆，面撒素水泥浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ²	5.00	75.00	850.00	25.00	123.50	96.62	1170.12	5850.58	6.16-7.13号约谈
	5	石材面层	1. 烧面福鼎黑花岗岩，宽度300，厚度125-145mm 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆，面撒素水泥浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	块	2.00	100.00	3500.00	30.00	471.90	369.17	4471.07	8942.14	6.16-7.13号约谈
	八	中心广场水景											
	1	块料面层	1. 600x300x15仿烧面芝麻黑仿石砖 2. 30厚1：2.5水泥砂浆，面撒素水泥浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ²	37.23	50.00	90.00	20.00	20.80	16.27	197.07	7336.99	合同价
	九	大门入口铺装											
	1	块料面层	1. 300x150x15厚仿烧面福鼎黑仿石砖收边 2. 30厚1：2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ²	2.43	50.00	100.00	20.00	22.10	17.29	209.39	508.82	合同价
	十	前场两侧树池											
	1	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥90% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ²	70.13	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	431.90	合同价
	2	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见相关图纸设计 2. 挖土深度：2m以内 3. 含挖土，弃土，清理机下余土，人工清底修边 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ³	52.6	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	1943.62	合同价

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成(元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
							0.13	0.09					
	3	回填方	1. 密实度要求：达到图纸设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：满足图纸设计要求 4. 含碎石，5m内就地取土，分层夯实，洒水，打夯，平整	m3	17.24	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	382.22	合同价
	4	1.5厚不锈钢花池	1. 1.5厚不锈钢电镀深咖色花池 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	52.2	55.00	245.00	15.00	40.95	32.04	387.99	20252.84	合同价
	5	黑色砾石散置	1. 面层：深灰色砾石粒径15-20 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	3.36	5.00	36.00	2.00	5.59	4.37	52.96	177.96	合同价
	6	块料面层	1. 600*200*15厚仿微深灰爱马仕灰仿石砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等； 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	20.31	75.00	75.00	25.00	22.75	17.80	215.55	4377.77	合同价
	7	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要求	m3	11.02	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	258.66	2850.40	合同价
	8	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15混凝土垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	7.13	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	3951.91	合同价
	9	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.35	180.00	350.00	550.00	140.40	109.84	1330.24	1795.82	合同价
	10	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	0.13	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	976.74	合同价

合同价
苏明丽
2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
									0.13	0.09			
	11	砖基础	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	17.3	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	794.45	13743.92	合同价
	十一	前场镂空景墙-新增											
	1	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见相关图纸设计 2. 挖土深度：2m以内 3. 含挖土，弃土，清理机下余土，人工清底修边 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	7.66	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	283.04	合同价
	2	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	12.92	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	79.57	合同价
	3	回填方	1. 密实度要求：达到图纸设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：满足图纸设计要求 4. 含碎土，5m内就地取土，分层夯实，洒水，打夯，平整	m3	3.48	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	77.15	合同价
	4	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.29	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	715.00	合同价
	5	带形基础（地梁）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.56	180.00	350.00	350.00	114.40	89.50	1083.90	1690.88	合同价
	6	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.01	180.00	380.00	550.00	144.30	112.89	1367.19	1380.86	合同价
	7	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.32	180.00	350.00	650.00	153.40	120.01	1453.41	465.09	合同价

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成 (元)				含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌			
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费				税金 e=(a+b+c+d)*费率		
									d=(a+b+c)*费率						
	8	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	0.3	1500.00	4500.00	100.00	0.13	0.09	793.00	620.37	7513.37	2254.01	合同价
	9	石材墙面	1. 15厚仿微面爱马仕灰仿石砖 2. 瓷砖干挂配套不锈钢背栓L50*50*5热镀锌角钢，M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	56.88	200.00	75.00	120.00			51.35	40.17	486.52	27673.34	合同价
	10	不锈钢墙面	1. 1.5厚不锈钢电镀拉丝面深咖色 2. 背栓L50*50*5热镀锌角钢，M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	14.99	70.00	450.00	30.00			71.50	55.94	677.44	10154.75	合同价
	11	钢架	1. 钢材品种、规格：□150*150*8热镀锌方钢管，□150*100*5热镀锌方钢管，□80*80*4热镀锌方钢管 2. 除锈处理 3. 涂装：灰色氟碳漆 4. 含弧形及普通钢材运输、制作、安装 5. 其他需满足图纸设计及相关规范要求	t	1.925	2500.00	6800.00	1600.00			1417.00	1108.53	13425.53	25844.15	合同价
	12	预埋铁件	1. 350X350X14热镀锌钢板埋板 2. 划线、构件加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。 3. 其他详见图纸设计	t	0.08	2500.00	6800.00	800.00			1313.00	1027.17	12440.17	995.21	合同价
	13	1.5厚不锈钢	1. 1.5厚不锈钢电镀拉丝面香槟金(度330mm) M8膨胀螺栓固定Ø500 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	18.9	35.00	185.00	15.00			30.55	23.90	289.45	5470.60	合同价

陈阿明
 2024.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
									0.13	0.09			
	14	不锈钢LOGO	1.1厚不锈钢板LOGO“莫道桑榆晚为霞尚满天”，电镀拉丝面香槟金色 2.包含其制作、运输、安装等一切措施 3.其他：满足相关规范及图纸设计要求	项	1	300.00	2500.00	200.00	390.00	305.10	3695.10	3695.10	已认价
	十二	停车场对景墙-新增											
	1	挖沟槽土方	1.土壤类别：详见相关图纸设计 2.挖土深度：2m以内 3.含挖土，弃土，清理机下余土，人工清底修边 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	9.42	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	348.08	合同价
	2	素土夯实	1.密实度要求：夯实系数≥93% 2.夯填材料种类：素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	11.15	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	68.67	合同价
	3	回填方	1.密实度要求：达到图纸设计要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方粒径要求：满足图纸设计要求 4.含碎石，5m内就地取土，分层夯实，洒水、打夯、平整	m3	5.9	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	130.81	合同价
	4	垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：100厚C15素砼垫层 3.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5.其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.29	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	715.00	合同价
	5	带形基础（地梁）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5.其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.13	180.00	350.00	350.00	114.40	89.50	1083.90	1224.80	合同价
	6	独立基础	1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4.其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.01	180.00	380.00	550.00	144.30	112.89	1367.19	1380.86	合同价

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
									0.13	0.09			
	7	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.27	180.00	350.00	650.00	153.40	120.01	1453.41	392.42	合同价
	8	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	0.27	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	2028.61	合同价
	9	预埋铁件	1. 埋板-350X350X14热镀锌钢板 2. 划线、构件加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。 3. 其他详见图纸设计	t	0.11	2500.00	6800.00	800.00	1313.00	1027.17	12440.17	1368.42	合同价
	10	石材墙面	1. 15厚仿微面爱马仕灰仿石砖 2. 瓷砖干挂配套不锈钢背栓L50*50*5热镀锌角钢，M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	45.41	200.00	75.00	120.00	51.35	40.17	486.52	22092.94	合同价
	11	不锈钢墙面	1. 1.5厚不锈钢电镀锌拉丝面深咖色 2. 背栓L50*50*5热镀锌角钢，M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	9.94	70.00	450.00	30.00	71.50	55.94	677.44	6733.70	合同价
	12	钢架	1. 钢材品种、规格：□150*150*8热镀锌方钢管 2. 除锈处理 3. 涂装：灰色氟碳漆 4. 含弧形及普通钢材运输、制作、安装 5. 其他需满足图纸设计及相关规范要求	t	0.59	2500.00	6800.00	1600.00	1417.00	1108.53	13425.53	7921.06	合同价
	13	不锈钢LOGO字体	1. 1厚不锈钢板LOGO“logo浩德悠然居”，电镀锌拉丝面香槟金色凹凸面40mm 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	项	1	200.00	2500.00	300.00	390.00	305.10	3695.10	3695.10	已认价

陈河
苏明丽
2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)*费率	e=(a+b+c+d)*费率			
									0.13	0.09			
	14	景山造型	1.背发光1.5厚不锈钢板山形造型,电镀拉丝面香槟金,凸出基面40mm~60mm 2.包含其制作、运输、安装等一切措施 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	项	1	500.00	6000.00	300.00	884.00	691.56	8375.56	8375.56	已认价
	15	不锈钢LOGO	1.1厚不锈钢板LOGO不锈钢字“玉楼金阙雍归去,且插梅花醉洛阳”,电镀拉丝面香槟金色 2.包含其制作、运输、安装等一切措施 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	项	1	300.00	2500.00	200.00	390.00	305.10	3695.10	3695.10	已认价
	十三	大门对景墙-新增											
	1	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见相关图纸设计 2.挖土深度:2m以内 3.含挖土,弃土,清理机下余土,人工清底修边 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	6	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	221.71	合同价
	2	素土夯实	1.密实度要求:夯实系数≥93% 2.夯填材料种类:素土夯实 3.含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m2	9.11	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	56.10	合同价
	3	回填方	1.密实度要求:达到图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足图纸设计要求 4.含碎土,5m内就地取土,分层夯实,洒水,打夯,平整	m3	3.19	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	70.72	合同价
	4	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:100厚C15素砼垫层 3.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.91	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	504.38	合同价
	5	带形基础(地梁)	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.1	180.00	350.00	350.00	114.40	89.50	1083.90	1192.29	合同价

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

收发清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成 (元)				含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
								0.13	0.09				
	6	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.64	180.00	380.00	550.00	144.30	112.89	1367.19	875.00	合同价
	7	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.16	180.00	350.00	650.00	153.40	120.01	1453.41	232.54	合同价
	8	现浇构件钢筋	1. 规格: 综合考虑 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	t	0.27	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	2028.61	合同价
	9	石材墙面	1. 15厚仿微光面爱马仕仿古砖 2. 瓷砖干挂配套不锈钢背栓L50*50*5热镀锌角钢, M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	10.55	200.00	75.00	120.00	51.35	40.17	486.52	5132.80	合同价
	10	石材墙面	1. 15厚仿微光面爱马仕深灰仿石砖 2. 瓷砖干挂配套不锈钢背栓L50*50*5热镀锌角钢, M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	8.46	200.00	75.00	120.00	51.35	40.17	486.52	4115.97	合同价
	11	不锈钢墙面	1. 1.5厚不锈钢电镀拉丝面深咖色 2. 背栓L50*50*5热镀锌角钢, M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	0.53	70.00	450.00	30.00	71.50	55.94	677.44	359.04	合同价

陈河河
甘明一
2023.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成(元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
									0.13	0.09			
	12	钢架	1. 钢材品种、规格：□150*150*8热镀锌方钢管， 2. 除锈处理 3. 涂装：灰色氟碳漆 4. 含弧形及普通钢材运输、制作、安装 5. 其他需满足图纸设计及相关规范要求	t	0.4	2500.00	6800.00	1600.00	1417.00	1108.53	13425.53	5370.21	合同价
	13	预埋铁件	1. 250*250*12热镀锌钢板埋板 2. 划线、构件加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。 3. 其他详见图纸设计	t	0.02	2500.00	6800.00	800.00	1313.00	1027.17	12440.17	248.80	合同价
	14	不锈钢LOGO字体	1. 1厚不锈钢板LOGO“浩德悠然居”，电镀拉丝面香槟金色凹凸面40mm 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	项	1	300.00	2500.00	200.00	390.00	305.10	3695.10	3695.10	已认价
	十四	门楼景墙-新增											
	1	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见相关图纸设计 2. 挖土深度：2m以内 3. 含挖土，弃土，清理机下余土，人工清底修边 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	22.7	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	838.79	合同价
	2	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	14.19	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	87.39	合同价
	3	回填方	1. 密实度要求：达到图纸设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：满足图纸设计要求 4. 含碎土，5m内就地取土，分层夯实，洒水，打夯，平整	m3	13.48	10.00	0.00	8.00	2.34	1.83	22.17	298.86	合同价

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)*费率				e=(a+b+c+d)*费率
							0.13	0.09					
	4	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C15素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.42	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	787.06	合同价
	5	带形基础 (地梁)	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.77	180.00	350.00	350.00	114.40	89.50	1083.90	834.60	合同价
	6	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	3.24	180.00	380.00	550.00	144.30	112.89	1367.19	4429.69	合同价
	7	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求		1.47	180.00	350.00	650.00	153.40	120.01	1453.41	2136.51	合同价
	8	砖基础	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	2.32	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	794.45	1843.12	合同价
	9	现浇构件钢筋	1. 规格：综合考虑 2. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	t	0.849	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	6378.85	合同价
	10	预埋铁件	1. 350*350*14热镀锌钢板埋板 2. 划线、构件加固，翻身就位、绑扎吊架、校正、焊接、固定、补漆、清理等。 3. 其他详见图纸设计	t	0.27	2500.00	6800.00	800.00	1313.00	1027.17	12440.17	3358.85	合同价
	11	石材墙面	1. 15厚仿微光面爱马仕中灰仿石砖 2. 瓷砖干挂配套不锈钢背栓L50*50*5热镀锌角钢，M6*25不锈钢螺栓固定 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	106	200.00	75.00	120.00	51.35	40.17	486.52	51571.28	合同价

陈明
2024.8.16

园建工程 (6.16-7.23) 变更调整后增加

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率				税金 e=(a+b+c+d)*费率
									0.13				0.09
此部分原取消，现新增	1	垃圾桶	1. 材质：不锈钢深咖色拉丝面 2. 规格： 3. 含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	5.00	100.00	1000.00	100.00	156.00	122.04	1478.04	7390.20	合同价
合计（元）											585564.62		
注：1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。 2. 本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。													

陈阿阿
 2023.8.16
 苏明丽
 2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)				含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)* 0.13				e=(a+b+c+d) 0.09
一	地被整理											
1	春鹃	1. 种类:春鹃 2. 高度:20-25cm 3. 冠幅:10-15cm 4. 密度:100株/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 例边苗种植手法, 密植不露土 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-32.00	35.00	180.00	32.00	32.11	25.12	304.23	-9735.36	合同价
2	瓜子黄杨	1. 种类:瓜子黄杨 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:10-15cm 4. 密度:122株/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 密植不露土 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-32.10	35.00	183.00	32.00	32.50	25.43	307.93	-9884.39	合同价
3	狐尾天门冬	1. 种类:狐尾天门冬 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:20-25cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 36盆/平方米(40*40cm方盘苗) 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-32.30	35.00	270.00	32.00	43.81	34.27	415.08	-13407.18	合同价
4	佛甲草	1. 种类:佛甲草 2. 高度:5cm 3. 冠幅:5cm 4. 密度:7盘/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 40*40cm方盘苗 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	81.30	35.00	154.00	32.00	28.73	22.48	272.21	22130.32	合同价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
5	时花	1. 种类:时花 2. 高度:15-20cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:满铺 5. 养护期:一年 6. 其他: 当季时令花卉, 一年更换6次 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-59.00	200.00	800.00	100.00	143.00	111.87	1354.87	-79937.33	合同价
6	大叶黄杨绿篱	1. 种类:大叶黄杨绿篱 2. 高度:120cm 3. 冠幅:30-40cm 4. 密度:8株/m 5. 养护期:二年 6. 其他: 修剪后高度, 双排交叉种植 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m	11.40	35.00	76.00	32.00	18.59	14.54	176.13	2007.92	合同价
7	黄金香柳	1. 种类:黄金香柳 2. 高度:50-60cm 3. 冠幅:30-40cm 4. 密度:30株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 无 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-26.70	35.00	135.00	32.00	26.26	20.54	248.80	-6643.05	合同价
8	八角金盘	1. 种类:八角金盘 2. 高度:60-70cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 无 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-8.10	35.00	125.00	32.00	24.96	19.53	236.49	-1915.54	合同价

陈同
 2023.8.16
 李明
 2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
9	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度:40-50cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:49株/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 无 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	26.80	35.00	88.20	32.00	20.18	15.78	191.16	5123.08	合同价
10	翠云草	1. 种类:翠云草 2. 高度:5-10cm 3. 冠幅:5-10cm 4. 密度:7盘/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 40*40cm方盘苗 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-8.50	35.00	252.00	32.00	41.47	32.44	392.91	-3339.75	合同价
11	夏鹃	1. 种类:夏鹃 2. 高度:20-25cm 3. 冠幅:10-15cm 4. 密度:100株/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 倒边苗种植手法, 密植不露土 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	377.00	35.00	180.00	32.00	32.11	25.12	304.23	114694.67	合同价
12	亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 高度:40-50cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:49株/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 无 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-8.20	35.00	99.00	32.00	21.58	16.88	204.46	-1676.59	合同价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*	e=(a+b+c+d)			
13	细叶芒	1. 种类: 细叶芒 2. 高度: 60-120cm 3. 冠幅: 20-60cm 4. 密度: 8盆/平方米 5. 养护期: 二年 6. 其他: 2加仑盆苗 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-35.50	35.00	135.00	32.00	26.26	0.09	248.80	-8832.52	合同价
14	洒金珊瑚	1. 种类: 洒金珊瑚 2. 高度: 50-60cm 3. 冠幅: 20-25cm 4. 密度: 49株/平方米 5. 养护期: 二年 6. 其他: 无 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	18.10	35.00	115.00	32.00	23.66	18.51	224.17	4057.47	6.16-7.13认价
15	矮麦冬	1. 种类: 洒金珊瑚 2. 高度: 5cm 3. 冠幅: 5cm 4. 密度: 122株/平方米 5. 养护期: 二年 6. 其他: 无 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	127.80	15.00	130.00	20.00	21.45	16.78	203.23	25972.86	6.16-7.13认价
16	南天竹	1. 种类: 南天竹 2. 高度: 40-50cm 3. 冠幅: 20-25cm 4. 养护期: 二年 5. 其他: 49株/平方米 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	16.30	35.00	115.00	32.00	23.66	18.51	224.17	3653.96	6.16-7.13认价

研
同
同
2023.8.16
 苏
明
明
2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
17	金叶石菖蒲	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 高度:20-30cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 64株/平方米 (1加仑盆苗) 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	11.70	35.00	120.00	32.00	24.31	19.02	230.33	2694.84	6.16-7.13认价
18	花境	1. 种类:花境 2. 密度:满铺 3. 养护期:二年 4. 由施工单位具体深化 5. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 6. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-36.80	100.00	500.00	80.00	88.40	69.16	837.56	-30822.06	合同价
19	草坪	1. 种类:草坪 2. 密度:满铺 3. 养护期:二年 4. 百慕大+黑麦草混播 5. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 6. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	-130.00	5.00	15.00	3.00	2.99	2.34	28.33	-3682.78	合同价
二	乔灌木											
1	丛生乌桕	1. 种类:丛生乌桕 2. 地径:每杆13-15 3. 高度:750-800cm 4. 冠幅:500-550cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形饱满 丛生 4-5杆 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	1650.00	11000.00	2750.00	2002.00	1566.18	18968.18	18968.18	合同价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费 d=(a+b+c)* 0.13	税金 e=(a+b+c+d) 0.09			
2	丛生朴树	1. 种类: 丛生朴树 2. 地径: 每杆13-15 3. 高度: 800-900cm 4. 冠幅: 550-600cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形饱满 丛生 4-5杆 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	2100.00	14000.00	3500.00	2548.00	1993.32	24141.32	24141.32	6.16-7.13认价
3	沙朴B	1. 种类: 沙朴B 2. 胸径: 25-26cm 3. 高度: 700-800cm 4. 冠幅: 450-550cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 全冠 4级分叉 树形饱满 分枝点在2.5-3.0米 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	1125.00	7500.00	1875.00	1365.00	1067.85	12932.85	-12932.85	合同价
4	朴树(特选斜飘状态)	1. 种类: 朴树(特选斜飘状态) 2. 胸径: 28cm 3. 高度: 700-800cm 4. 冠幅: 500-600cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 全冠 4级分叉 树形古朴优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	1500.00	10000.00	2500.00	1820.00	1423.80	17243.80	-17243.80	合同价
5	乌桕(特选斜飘状态)	1. 种类: 朴树(特选斜飘状态) 2. 胸径: 23-24cm 3. 高度: 600-650cm 4. 冠幅: 550-600cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 全冠 特选 斜飘树形 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	1875.00	12500.00	3125.00	2275.00	1779.75	21554.75	43109.50	6.16-7.13认价

苏明
 2023.3.16
 陈同河
 2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
6	榉树B	1. 种类:榉树B 2. 胸(地)径:16 3. 高度:700-750cm 4. 冠幅:450-500cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 4级分叉 树形饱满 分枝点在3.0-3.5米 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	270.00	1800.00	450.00	327.60	256.28	3103.88	3103.88	合同价
7	香樟	1. 种类:榉树B 2. 胸(地)径:25-26 3. 高度:750-800cm 4. 冠幅:450-500cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 树形饱满 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	1200.00	8000.00	1600.00	1404.00	1098.36	13302.36	13302.36	6.16-7.13认价
8	金桂A	1. 种类:金桂A 2. 高度: 500cm 3. 冠幅:400-450cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 全冠 丛生 3级分叉 树形饱满 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	600.00	4000.00	1000.00	728.00	569.52	6897.52	13795.04	合同价
9	精品胡柚	1. 种类:精品胡柚 2. 胸(地)径: d18cm 2. 高度: 450-500cm 3. 冠幅:350-400cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 特选 全冠 低分枝干 分支点60cm 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-3.00	555.00	3700.00	925.00	673.40	526.81	6380.21	-19140.62	合同价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*	e=(a+b+c+d)			
10	美人茶	1. 种类:美人茶 2. 胸(地)径: d10cm 3. 高度:250cm 4. 冠幅:250cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 低分枝 树形饱满 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-2.00	150.00	1000.00	250.00	182.00	0.09	1724.38	-3448.76	合同价
11	日本早樱A	1. 种类:日本早樱A 2. 胸(地)径: d15cm 3. 高度:400-450cm 4. 冠幅:350-400cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形优美 分枝点在1.0左右 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	255.00	1700.00	425.00	309.40	242.05	2931.45	-2931.45	合同价
12	丛生紫薇	1. 种类:丛生紫薇 2. 高度: 400-450cm 3. 冠幅:35-400cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 红花 软蓬 分枝点100-120 4分枝以上 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	525.00	3500.00	700.00	614.25	480.53	5819.78	5819.78	6.16-7.13认价
13	山杏A	1. 种类:山杏A 2. 胸(地)径: d18cm 3. 高度:380-420cm 4. 冠幅:450-500cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 树形饱满 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	360.00	2400.00	480.00	421.20	329.51	3990.71	7981.42	6.16-7.13认价

陈明
 2023.6.16
 陈明
 2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
14	山楂A	1. 种类:山楂A 2. 胸(地)径: d16cm 3. 高度:300-350cm 4. 冠幅:400-450cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 树形饱满 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	180.00	1200.00	240.00	210.60	164.75	1995.35	1995.35	6.16-7.13认价
15	山楂B	1. 种类:山楂B 2. 胸(地)径: d12cm 3. 高度:250-300cm 4. 冠幅:300-350cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 树形饱满 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	180.00	1200.00	240.00	210.60	164.75	1995.35	1995.35	6.16-7.13认价
16	鸡爪槭S	1. 种类:鸡爪槭S 2. 胸(地)径: d16 2. 高度:350-400cm 3. 冠幅:350-400cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 全冠 3级分叉 树形优美 分枝点在0.8左右 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	825.00	5500.00	1375.00	1001.00	783.09	9484.09	18968.18	合同价
17	鸡爪槭B	1. 种类:鸡爪槭B 2. 胸(地)径: d10-11 2. 高度:250-300cm 3. 冠幅:250-300cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 全冠 3级分叉 树形优美 分枝点在0.8左右 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	135.00	900.00	225.00	163.80	128.14	1551.94	3103.88	合同价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
18	精品映山红	1. 种类:精品映山红 2. 胸(地)径:丛生 3. 高度:200cm 4. 冠幅:150cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 丛生 5分枝以上 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-2.00	127.50	850.00	212.50	154.70	121.02	1465.72	-2931.45	合同价
19	红梅特选	1. 种类:红梅特选 2. 地径:d18cm 3. 高度:300-350cm 4. 冠幅:350-400cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形古朴优美 分枝点在0.8米左右 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	525.00	3500.00	875.00	637.00	498.33	6035.33	-6035.33	合同价
20	造型石榴	1. 种类:造型石榴 2. 地径:d18cm 3. 高度:300-350cm 4. 冠幅:350-400cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 树形饱满 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	375.00	2500.00	500.00	438.75	343.24	4156.99	4156.99	6.16-7.13认价
21	黄栌	1. 种类:黄栌 2. 胸(地)径: d14 2. 高度:350-400cm 3. 冠幅:250-300cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 全冠 树形饱满 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	3.00	240.00	1600.00	320.00	280.80	219.67	2660.47	7981.42	合同价

陈同
苏明丽
2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)* 0.13				e=(a+b+c+d) 0.09
22	红枫A	1. 种类:红枫A 2. 胸(地)径:d14-15 3. 高度:300-350cm 4. 冠幅:300-350cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形优美 分枝点在1.2米左右 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	4.00	600.00	4000.00	1000.00	728.00	569.52	6897.52	27590.08	合同价
23	斜飘红枫	1. 种类:斜飘红枫 2. 胸(地)径:d10-11 3. 高度:300-350cm 4. 冠幅:300-350cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形优美 分枝点在0.8米左右 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	675.00	4500.00	900.00	789.75	617.83	7482.58	7482.58	6.16-7.13认价
24	红梅A	1. 种类:红梅A 2. 地径:d13-14cm 3. 高度:250-300cm 4. 冠幅:250-300cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形古朴优美 分枝点在0.8米左右 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	270.00	1800.00	450.00	327.60	256.28	3103.88	-3103.88	合同价
25	红梅B	1. 种类:红梅B 2. 地径:d11cm 3. 高度:200-250cm 4. 冠幅:200-250cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 3级分叉 树形古朴优美 分枝点在0.8米左右 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	127.50	850.00	212.50	154.70	121.02	1465.72	-1465.72	合同价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
26	羽毛枫A	1. 种类:羽毛枫A 2. 胸(地)径:d18cm 3. 高度:200-250cm 4. 冠幅:250-300cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 特选 分枝点在0.5-0.8米 树形古朴优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	1800.00	12000.00	3000.00	2184.00	1708.56	20692.56	-20692.56	合同价
27	羽毛枫B	1. 种类:羽毛枫B 2. 胸(地)径:d10cm 3. 高度:150-220cm 4. 冠幅:220cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 全冠 分枝点在0.5-0.8米 树形古朴优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	570.00	3800.00	950.00	691.60	541.04	6552.64	13105.29	合同价
28	芭蕉	1. 种类:芭蕉 2. 高度:300cm 3. 冠幅:200cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 2-3枝/墩 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-10.00	18.00	120.00	30.00	21.84	17.09	206.93	-2069.25	合同价
29	刚竹	1. 种类:刚竹 2. 胸径:d2-4cm 3. 高度:450-550cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 严禁杀头 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	m2	66.60	35.00	192.00	32.00	33.67	26.34	319.01	21246.09	6.16-7.13认价

陆明
 2023.8.16
 陆明
 2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)* 0.13				e=(a+b+c+d) 0.09
30	造型瓜子黄杨	1. 种类:造型瓜子黄杨 2. 胸(地)径: d12-13cm 3. 高度:160-200cm 4. 冠幅:200-250cm 5. 养护期:二年 6. 其他:造型古朴优美、枝叶丰满、片子厚 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	900.00	6000.00	1500.00	1092.00	854.28	10346.28	-10346.28	合同价
三	灌木											
1	一叶兰	1. 种类:一叶兰 2. 高度:80cm 3. 冠幅:50cm 4. 养护期:二年 5. 其他:丛生型, 10-12分枝/丛 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	-2.00	5.00	25.00	10.80	5.30	4.15	50.25	-100.51	合同价
2	亮金女贞球A	1. 种类:亮金女贞球A 2. 高度:180cm 3. 冠幅:180cm 4. 养护期:二年 5. 其他:修剪后高度冠幅, 球形;不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	5.00	90.00	600.00	120.00	105.30	82.38	997.68	4988.39	6.16-7.13认价
3	亮金女贞球B	1. 种类:亮金女贞球B 2. 高度:150cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:二年 5. 其他:修剪后高度冠幅, 球形;不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他, 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	60.00	400.00	80.00	70.20	54.92	665.12	1330.24	6.16-7.13认价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
4	八仙花	1. 种类:八仙花 2. 高度:60cm 3. 冠幅:70cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 无尽夏绣球品种 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-3.00	16.00	80.00	34.56	16.97	13.28	160.81	-482.43	合同价
5	南天竹A	1. 种类:南天竹A 2. 高度:150cm 3. 冠幅:70-80cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 丛生型, 10-12分枝/丛 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	20.00	100.00	43.20	21.22	16.60	201.01	201.01	合同价
6	毛鹃球A	1. 种类:毛鹃球A 2. 高度:160cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪后高度冠幅, 自然形; 不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-12.00	67.50	450.00	186.30	91.49	71.58	866.87	-10402.45	合同价
7	毛鹃球B	1. 种类:毛鹃球B 2. 高度:130cm 3. 冠幅:130cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪后高度冠幅, 自然形; 不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	52.50	350.00	144.90	71.16	55.67	674.23	-674.23	合同价

苏
明
丽
2023.8.16

陈阿阿
2023.8.16

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)* 0.13				e=(a+b+c+d) 0.09
8	狐尾天门冬	1. 种类:狐尾天门冬 2. 高度:70-80cm 3. 冠幅:90-100cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 15加仑盆苗 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-1.00	22.50	150.00	62.10	30.50	23.86	288.96	-288.96	合同价
9	瓜子黄杨球A	1. 种类:瓜子黄杨球A 2. 高度:150cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪后高度冠幅, 球形; 不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	4.00	75.00	500.00	207.00	101.66	79.53	963.19	3852.76	合同价
10	石楠球A	1. 种类:石楠球A 2. 高度:250cm 3. 冠幅:250cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪后高度冠幅, 球形; 不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	8.00	165.00	1100.00	455.40	223.65	174.96	2119.02	16952.13	合同价
11	石楠球B	1. 种类:石楠球B 2. 高度:200cm 3. 冠幅:200cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪后高度冠幅, 球形; 不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-9.00	120.00	800.00	331.20	162.66	127.25	1541.10	-13869.93	合同价

绿化工程- (6.16-7.23) 变更调整后增减

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 0.13	e=(a+b+c+d) 0.09			
12	红盖鳞毛蕨	1. 种类:红盖鳞毛蕨 2. 高度:50-60cm 3. 冠幅:45-50cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 3加仑盆苗 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	-3.00	30.00	200.00	82.80	40.66	31.81	385.28	-1155.83	合同价
13	结香球	1. 种类:结香球 2. 高度:100-110cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 主干地径2-3, 6-7杆/丛 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	15.00	18.00	120.00	49.68	24.40	19.09	231.17	3467.48	合同价
14	龟甲冬青球A	1. 种类:龟甲冬青球A 2. 高度:160cm 3. 冠幅:160cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪后高度冠幅, 球形, 不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	15.00	90.00	600.00	248.40	121.99	95.44	1155.83	17337.41	合同价
15	龟甲冬青球B	1. 种类:龟甲冬青球B 2. 高度:130cm 3. 冠幅:130cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪后高度冠幅, 球形, 不脱脚 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	0.00	45.00	300.00	124.20	61.00	47.72	577.91	0.00	合同价
										167118.39		

陈明

2023.8.16

陈明 2023.8.16

门楼（合同外新增）

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d)* 费率			
	屋顶部分											
1	门楼屋顶造型铝板	1. 3厚铝单板造型，20*100*2mm铝合金方管 2. 50*50*4厚热镀锌方管，50*50*4厚热镀锌角钢，50*100*4热镀锌方管 3. 200*300*10mm热镀锌钢板预埋板，M12*160mm化学螺栓，12#热镀锌角钢 3. 含完成内容的所有工序 4. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求	m2	160.38						2380.36	381770.86	门楼约谈记录及签字版
	幕墙部分											
1	玻璃幕墙（不含玻璃门）	1. 40*40*2mm铝合金方管，3mm铝单板 2. 铝合金型材、铝合金装饰盖板 3. 10+12A+10钢化中空玻璃 4. 含完成所需的所有内容 5. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求	m2	82.18						2400.58	197279.76	门楼约谈记录及签字版
2	铝单板幕墙	1. 3mm铝单板 2. 50*100*4mm热镀锌方管，50*50*4mm热镀锌方管，50*50*4mm热镀锌角钢 3. 含完成所需的所有内容 4. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求	m2	118.30						959.69	113530.85	门楼约谈记录及签字版
3	铝单板幕墙造型	1. 50*50*4mm热镀锌角钢，3mm铝单板. 20*50*1.5mm铝合金方管 2. 含完成所需的所有内容 3. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求	m	100.00						545.45	54544.73	门楼约谈记录及签字版

门楼（合同外新增）

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 费率 0.13	e=(a+b+c+d) *费率 0.09			
4	铝合金方管格栅	1. 50*100*4热镀锌角钢 3. 3mm厚铝单板 4. 20*50*1.5mm铝合金方管格栅 5. 含完成所需的所有内容 6. 需满足图纸设计的所有要求及相关规范要求	m2	14.75	275.00	595.00	90.00	124.80	97.63	1182.43	17440.87	门楼约谈记录及 签字版
5	铝合金窗花	1. 铝合金窗花，贴在背板上	m2	14.04	225	475	55	98.15	76.78	929.93	13056.27	门楼约谈记录及 签字版
6	幕墙玻璃门	1. 尺寸：2700*900 2. 门锁及其他五金配件 3. 其他详见幕墙专业设计 4. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	樘	3	600	1500	300	312.00	244.08	2956.08	8868.24	门楼约谈记录及 签字版
7	门匾	1. 字体：浩德悠然居 2. 详见深化设计图纸	项	1.00	500	10000	500	1430.00	1118.70	13548.70	13548.70	门楼约谈记录及 签字版
	合计										800000.00	



陈阿阿
2022.8.16

苏明可

2023.8.16

售楼处屋顶（合同外新增）

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费 d=(a+b+c)* 费率 0.13	税金 e=(a+b+c+d)* 费率 0.09			
屋顶部分-新增												
1	0.9厚铝镁锰板	1.25-330型铝镁锰板（横向1000间距，竖向430间距，20*40方钢2.5厚檩条，不锈钢扣件，8#热浸镀锌槽钢 @≤1000，120x120x10热浸镀锌钢板2-M12机械螺栓，泛水板Z型支撑）	480.76	m2						578.32	278033.12	铝镁锰板约谈记录及认价
2	20厚挤塑板满铺（b1级）	20厚挤塑板满铺（b1级）	480.76	m2	10	10	2	2.86	1.98	26.84	12903.60	
	合计	取整29万									290000.00	



园建工程-签证1 (联系单029)

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单 价(元) f=(a+b+c+d +e)	合价(元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 费率	e= (a+b+c+d)*			
							0.13	0.09				
看房通道临时道路-新增												
1	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ²	313.03	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	1927.80	合同价
2	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 250厚C25混凝土基层 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ³	78.26	90.00	350.00	30.00	61.10	47.80	578.90	45303.19	合同价
3	现浇构件钢筋	1. 规格: 综合考虑 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	t	0.70	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	5221.79	合同价
看房通道绿化带草坪-新增												
1	挖一般土方	1. 名称: 土方的开挖 2. 含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m ³	84.00	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	1345.02	合同价
2	回填方	1. 名称: 土方的回填 2. 含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m ³	84.00	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	1345.02	合同价
3	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	185.50	5.50	8.14	1.50	1.97	1.54	18.65	3729.59	合同价
4	快速取水器	1. 名称: 快速取水器 2. 素土夯实, 砖基础 3. 含DN20成品快速取水器、环形抽取式阀体箱, D150mm环型抽取式井盖 4. 阀门箱内散至黑色河卵石粒径30~40mm 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	座	4.00	45.00	75.00	10.00	16.90	13.22	160.12	640.48	合同价

苏阳雨

2022.8.16

研, 同同
2022.8.16

园建工程-签证1 (联系单029)

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单 价(元) f=(a+b+c+d +e)	合价(元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费 d=(a+b+c)* 费率 0.13	税金 e= (a+b+c+d)* 0.09			
5	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足图纸设计要求 2. 取土运距: 自行考虑 3. 找平找坡要求: 满足图纸设计要求 4. 含排地表水、土方挖、运、耙细、过筛、 回填、找平、找坡、拍实、废弃物运输等	m2	1184.90	5.00	0.00	3.00	1.04	0.81	9.85	9853.60	合同价
6	播撒草籽	1. 种类: 播撒草籽 2. 密度: 满铺 3. 养护期: 三个月 4. 混播 5. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运 、种植(含反季节栽植措施增加费)、 排(疏)水系统及养护等 6. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1184.90	2.74	3.00	4.00	1.27	0.99	12.00	11996.76	围挡及草籽约谈 记录
景观入口道路基础已含到园建变更里面												
	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	245.98	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	1514.87	合同价
	碎石垫层	1. 混凝土强度等级: 300厚碎石垫层基层 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措 施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	73.80	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	258.66	19088.89	合同价
	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见相关图纸设计 2. 挖土深度: 2m以内 3. 含挖土, 弃土, 清理机下余土, 人工清底 修边	m3	130.37	20	0	10	3.90	3.05	36.95	4817.30	合同价
展示区连廊景墙主体及基础工程												
1	挖一般土方	1. 名称: 土方的开挖 2. 含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔 井及变压器井土方	m3	192.85	20.00	0.00	10.00	3.90	3.05	36.95	7126.00	合同价

园建工程-签证1 (联系单029)

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成 (元)					含税综合单 价(元) f=(a+b+c+d +e)	合价(元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 费率 0.13	e= (a+b+c+d)* 0.09			
3	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数 ≥ 93% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	107.14	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	659.82	合同价
4	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 100厚C15混凝土垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	8.77	90.00	330.00	30.00	58.50	45.77	554.27	4860.90	合同价
6	独立基础	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施	m3	35.06	180.00	350.00	550.00	140.40	109.84	1330.24	46638.07	合同价
7	带形基础(地梁)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	6.33	180.00	350.00	350.00	114.40	89.50	1083.90	6861.06	合同价
8	砖基础	1. M5水泥砂浆砌筑MU15水泥砖 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	88.67	275.00	295.00	75.00	83.85	65.60	794.45	70443.57	合同价
9	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施	m3	9.86	180.00	350.00	650.00	153.40	120.01	1453.41	14330.58	合同价
10	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: c25 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	6.33	180.00	350.00	550.00	140.40	109.84	1330.24	8420.39	

苏明
2023.8.16

陈阿阿
2023.8.14

园建工程-签证1 (联系单029)

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单 价(元) f=(a+b+c+d +e)	合价(元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 费率	e= (a+b+c+d)*			
12	现浇构件钢筋	1. 规格: 综合考虑 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	t	2.83	1500.00	4500.00	100.00	793.00	620.37	7513.37	21262.84	合同价
13	粉刷	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚合成高分子防水涂料 3. 含清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输	m²	421.40	15.00	20.00	5.00	5.20	4.07	49.27	20761.54	合同价
14	石材压顶	结合层3. 含基层清理、抹灰、铺设、磨边、铺	m²	7.38	75.00	125.00	20.00	28.60	22.37	270.97	1999.79	
											310148.87	


安乐小院-联系单057第三条 (新增)

序号	工程内容	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d) *费率			
								0.13	0.09			
1	现场杂物清理搬运	1、原小园杂物、大量花草、石墩、盆景、机器等清理搬运后恢复 2、保护性搬运及恢复 3、需要人工及机械二次进出场（二次进出场每次3轮车2台+吊机1辆） 4、人工清理、挖土	项	1.00	3600.00	0.00	4000.00	988.00	772.92	9360.92	9360.92	
2	混凝土路牙 1000*100*150	1、人工挖边沟、找平 2、自拌砂浆垫层 3、外购道牙砌筑 4、回填	m	67.40	45.00	35.00	8.00	11.44	8.95	108.39	7305.46	
	铺沥青及石材											
1	原路基处理	1、原始路基人工清理、水洗、拉毛 2、部分位置进行特殊处理，修补	m2	145.80	25.00	15.00	5.00	5.85	4.58	55.43	8081.18	
2	沥青	1、平均8mm沥青摊铺（摊铺机摊铺）、含沥青封层、粘层 2、养护、切割	m2	145.80	25.00	135.00	68.59	29.72	23.25	281.55	41050.10	
3	原混凝土路破除	1、原混凝土道路破除20cm 2、土方开挖30cm 3、基地清理 4、垃圾运输	项	1.00						850.00	850.00	
4	铺石材地面	1. 石材铺贴及收边 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等。	m2	13.50	65.00	0.00	30.00	12.35	9.66	117.01	1579.66	
	种植麦冬											
1	整地	1、原土地表层土整理，种植土掺和 2、场地整形	m2	项	1.00					500.00	500.00	
2	麦冬	1、种植麦冬	m2	13.50	15.00	130.00	20.00	21.45	16.78	203.23	2743.61	参照认价
										71470.93		

苏明丽
2023.8.16

陈阿阿
2023.8.16

看房通道园建两侧新增

序号	部位	项目特征	工程量	单位	其中：各子项构成（元）					含税综合单价（元） f=(a+b+c+d+e)	合价（元）=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费 d=(a+b+c)*	税金 e=(a+b+c+d)			
								费率	*费率			
							0.13	0.09				
看房通道提升改造												
一、	新建围墙											
1	拆除围墙	1、原2.5m高围挡保护性拆除	33	m2	10.00	0.00	5.00	1.95	1.53	18.48	609.69	
2	新建围墙	1、基础开挖，浇筑 2、原拆除围挡重新搭设	35	m2	10.00	0.00	15.00	3.25	2.54	30.79	1077.74	
二、	总包人行通道门口增加道路											
1	素土夯实		6	m2	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	36.95	合同价
2	增加总包门口 砼道路	100厚C20砼垫层	6	m2	90.00	360.00	30.00	62.40	48.82	591.22	3547.30	合同价
三、	停车位增加面积											
1	素土夯实		30	m2	3.00	0.00	2.00	0.65	0.51	6.16	184.76	合同价
2	碎石垫层		9	m3	50.00	150.00	10.00	27.30	21.36	258.66	2327.91	合同价
3	混凝土垫层		4.5	m3	90.00	360.00	30.00	62.40	48.82	591.22	2660.47	合同价
4	沥青		30	m2	20.00	165.00	16.00	26.13	20.44	247.57	7427.15	已认价
四、	其他											
1	景石	约4吨重	1	块	100.00	5000.00	600.00	741.00	579.69	7020.69	7020.69	现场实际确认，同意认价
2	铁艺栅栏	1、立柱40*40*0.6mm厚 上下横杆： 30*30*0.4mm厚中间竖杆： 16*16*0.4mm厚， 2、露出地面30cm	110	米	25.00	65.00	10.00	13.00	10.17	123.17	13548.70	

看房通道园建两侧新增

序号	部位	项目特征	工程量	单位	其中：各子项构成（元）				含税综合单价（元） f=(a+b+c+d+e)	合价（元）=g*f	备注	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费 d=(a+b+c)* 费率				税金 e=(a+b+c+d) *费率
								0.13				0.09
3	岗亭	1、由悠然居展厅运至展示区指定位置，摆放到位1.5/1.8高度2.1m 2、8吨自吊车	1	项					1700.00	1700.00		
4	垃圾桶	不锈钢垃圾桶	5	个					100.00	500.00		
	大门幕墙玻璃 由普白变成超白											
	原合同幕墙普 白玻璃	10+12A+10钢化中空玻璃（5m超高超重）普白	-90.4	m2	0.00	380.00	0.00	49.40	38.65	468.05	-42311.36	1、现场基本施工完成，临时增加变更 2、主材信息价差上浮12.5%
	变更为幕墙超 白玻璃	10+12A+10钢化中空玻璃（5m超高超重）超白	90.4	m2	0.00	470.00	0.00	61.10	47.80	578.90	52332.47	
5	合计									40641.36		

陈阿阿
2023.8.16

苏
明
2023.8.16

看房通道绿化两侧新增

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单 价(元) f=(a+b+c+d+ e)	合价(元)=g*f	品牌	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金				
								d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d) *费率				
							0.13	0.09					
1	丛生紫薇	H4.0-4.5, P3.5-4.0	棵	1	525.00	3500.00	700.00	614.25	480.53	5819.78	5819.78		备选有价格
2	石楠球B	1.种类:石楠球B 2.高度:200cm 3.冠幅:200cm 4.养护期:二年 5.其他:修剪后高度冠幅,球形;不脱脚 6.包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7.其他:满足相关规范及图纸设计要求	棵	1	120.00	800.00	331.20	162.66	127.25	1541.10	1541.10		参考合同价
3	红继木球A	1.种类:红继木球A 2.高度:160cm 3.冠幅:160cm 4.养护期:二年 5.其他:修剪后高度冠幅,自然形;不脱脚 6.包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7.其他:满足相关规范及图纸设计要求	棵	2	67.50	450.00	186.30	91.49	71.58	866.87	1733.74		参考合同价
4	龟甲冬青球B	1.种类:龟甲冬青球B 2.高度:130cm 3.冠幅:130cm 4.养护期:二年 5.其他:修剪后高度冠幅,球形;不脱脚 6.包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7.其他:满足相关规范及图纸设计要求	棵	1	45.00	300.00	124.20	61.00	47.72	577.91	577.91		参考合同价
5	大叶黄杨球A	h=1.8m, p=2.0m	棵	30	180.00	1200.00	240.00	210.60	164.75	1995.35	59860.62		对比宜阳山水文苑项目价格,结合市场价
6	鸡爪槭S	1.种类:鸡爪槭S 2.胸(地)径: d16 2.高度:400-450cm 3.冠幅:350-400cm 4.养护期:二年 5.其他:全冠 3级分叉 树形优美 分枝点在0.8左右 6.包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7.其他:满足相关规范及图纸设计要求	棵	1	825.00	5500.00	1375.00	1001.00	783.09	9484.09	9484.09		参考合同价
7	鸾尾	1.种类:鸾尾 2.高度:15-20cm 3.冠幅:20-25cm 4.密度:49株/平方米 5.养护期:二年 6.其他:无 7.包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8.其他:满足相关规范及图纸设计要求	M2	90	35.00	71.05	32.00	17.95	14.04	170.04	15303.26		参照专业测定价格1.45元/株
8	红叶石楠	1.种类:红叶石楠 2.高度:40-50cm 3.冠幅:25-30cm	M2	20	35.00	88.20	32.00	20.18	15.78	191.16	3823.20		参考合同价

看房通道绿化两侧新增

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合单 价(元) f=(a+b+c+d+ e)	合价(元)=g*f	品牌	备注	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费					税金
								d=(a+b+c)* 费率					e=(a+b+c+d) *费率
								0.13	0.09				
9	亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 高度:40-50cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:49株/平方米 5. 养护期:二年 6. 其他: 无 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	M2	15	35.00	99.00	32.00	21.58	16.88	204.46	3066.93		参考合同价
10	瓜子黄杨种植出“浩德悠然居”五个字		M2	50	100.00	183.00	82.00	47.45	37.12	449.57	22478.53		按照新变更执行, 本次不计入
11	细叶麦冬(沿水泥路边种植10cm宽通长)		M2	18	15.00	130.00	20.00	21.45	16.78	203.23	3658.15		参照矮麦冬的价格(矮麦冬已认价)
12	草皮缠支撑	1. 草皮缠支撑(四个支撑缠假草皮18针) 2. 具体做法详见施工图纸 4. 钉面层钉压条及脚手架等一切措施 5. 其它: 满足相关规范及图纸设计要求	棵	30	100.00	50.00	10.00	20.80	16.27	197.07	5912.16		展示区数目加固
13	合计										133259.47		

陈闪闪
2023.8.16

苏明丽
2023.8.16

水电工程安装 (7.23号变更)

苏明丽 2023.8.16
段宗平 2023.8.16

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)* 费率 0.13	e=(a+b+c+d) *费率 0.09			
	—	电气工程											
		景观电气											
原工程量 483.38m ³ , 新增 40.78m ³	1	挖一般土方	1. 名称: 土方的开挖 2. 含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及 变压器井土方	m ³	40.78	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	652.97	合同价
原工程量 483.38m ³ , 新增 40.78m ³	2	回填方	1. 名称: 土方的回填 2. 含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及 变压器井土方	m ³	40.78	10.00	0.00	5.00	1.95	1.53	18.48	753.43	合同价
工程量由原来 12套, 减少6 套	3	庭院灯	1. 名称: 庭院灯 2. 规格: 1x45W LED灯~220V, 3500K 3. 含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4. 详见景观详图 5. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	-6.00	120.00	1100.00	30.00	162.50	127.13	1539.63	-9237.75	合同价
原工程量 37套, 新增13 套	4	射树灯	1. 名称: 射树灯 2. 规格: 1x18W LED灯~220V, 3500K 3. 含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4. 详见景观详图 5. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	13.00	30.00	180.00	10.00	28.60	22.37	270.97	3522.66	合同价
原工程量 11套, 新增3 套	5	埋地射灯	1. 名称: 埋地射灯 2. 规格: 1x6W LED灯~DC24V/水下12V 3500K 3. 含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4. 详见景观详图 5. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	3.00	30.00	150.00	10.00	24.70	19.32	234.02	702.07	合同价
原工程量 118.47m, 新增 77.1m	6	LED灯带	1. 名称: LED灯带 2. 规格: 5W/m/LED DC24V/水下12V 色温: 3000K 3. 详见景观详图 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	77.10	20.00	25.00	5.00	6.50	5.09	61.59	4748.20	合同价
原工程量 11套, 新增15 套	7	特色景观灯	1. 名称: 特色景观灯 2. 规格: 1x18W LED灯~220V 3500K 3. 含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4. 详见景观详图 5. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	15.00	80.00	600.00	20.00	91.00	71.19	862.19	12932.85	合同价
原工程量 16套, 新增8 套	8	涌泉灯	1. 名称: 涌泉灯 2. 规格: 1x9W LED灯~DC12V 3500K 3. 含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4. 详见景观详图 5. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	8.00	30.00	220.00	10.00	33.80	26.44	320.24	2561.94	合同价

水电工程安装 (7.23号变更)

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费 d=(a+b+c)* 费率 0.13	税金 e=(a+b+c+d) *费率 0.09			
此项新增 17.56m	9	洗墙灯	1. 名称: 洗墙灯 2. 详见景观详图 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	17.56	30.00	100	10.00	18.20	14.24	172.44	3028.01	认价
原工程量 7套, 新增1套	10	人(手)孔井	1. 名称: 手孔井 2. 规格: 600*600(净尺寸) 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	1.00	189.12	414.80	93.03	90.60	70.88	858.43	858.43	合同价
工程量由原来 667.4m, 减少 15.09m	11	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC32 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	-15.09	3.00	3.08	2.50	1.11	0.87	10.56	-159.39	合同价
原工程量 742.3m, 新增 45.49m	12	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC25 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	45.49	2.00	2.07	2.00	0.79	0.62	7.47	339.91	合同价
此项新增 101.53m	13	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC40 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	101.53	4.00	4.19	3.00	1.45	1.14	13.78	1398.98	认价
原工程量 71.81m, 新增 29.8m	14	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV-3*6 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	29.80	5.95	14.62	4.95	3.32	2.60	31.44	936.80	合同价
原工程量 824.24m, 新增 230.23m	15	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV-3*4 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	230.23	4.95	10.92	3.95	2.58	2.02	24.42	5621.73	合同价
工程量由原来 399.38m, 减少 226.84m	16	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV-3*2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	-226.84	3.95	7.08	2.95	1.82	1.42	17.21	-3904.73	合同价
原工程量 146.97m, 新增 5.68m	17	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV-4*4 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	5.68	5.95	13.21	4.95	3.13	2.45	29.69	168.66	合同价
工程量由原来 52.54m, 减少 28.94m	18	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV-4*2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	-28.94	4.95	9.29	3.95	2.37	1.85	22.41	-648.48	合同价

苏明丽 2023.8.16

段笑宇 2023.8.16

水电工程安装 (7.23号变更)

校发清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d) *费率			
此项新增 8.68m	1	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	8.68	13.50	111.31	9.50	17.46	13.66	165.43	1435.93	合同价
原工程量 51.63m, 新增 83.26m	2	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	83.26	9.50	58.42	5.50	9.54	7.47	90.43	7529.32	合同价
工程量由原来 33.78m, 新增 12.8m	3	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	12.80	8.50	44.87	4.50	7.52	5.89	71.28	912.36	合同价
原工程量 10.78m, 新增 16.88m	4	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	16.88	7.50	24.28	3.75	4.62	3.61	43.76	738.71	合同价
原工程量 43.78m, 新增 85.18m	5	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	85.18	6.50	12.96	2.50	2.85	2.23	27.05	2303.96	合同价
工程量由原来 115.59m, 减少 10.5m	6	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	-10.25	5.50	8.14	1.50	1.97	1.54	18.65	-191.14	合同价

苏明丽 2023.8.16

段美玲 2023.8.16

水电工程安装 (7.23号变更) 东明 2022.8.16

段东平 2023.8.16

发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d) *费率			
								0.13	0.09				
原工程量6座, 新增9座	7	给水阀门井	1.名称: 给水阀门井 (10寸成品阀门箱) 2.规格: 按设计要求 3.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	座	9.00	80.00	280.00	20.00	49.40	38.65	468.05	4212.41	合同价
原工程量6个, 新增9个	8	给水阀门井井盖	1.井盖材质及规格: ϕ 700铸铁井盖	个	9.00	50.00	280.00	10.00	44.20	34.58	418.78	3769.00	合同价
此项新增3个	9	阀门	1.名称: 截止阀 2.规格: DN100 3.材质、压力等级: 按设计要求 4.连接形式: 法兰连接 5.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	3.00	100.00	223.01	50.00	48.49	37.94	459.44	1378.31	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	10	阀门	1.名称: 截止阀 2.规格: DN65 3.材质、压力等级: 按设计要求 4.连接形式: 法兰连接 5.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	65.00	280.00	25.00	48.10	37.63	455.73	911.46	合同价
此项新增2个	11	阀门	1.名称: 截止阀 2.规格: DN50 3.材质、压力等级: 按设计要求 4.连接形式: 螺纹连接 5.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	50.00	150.00	20.00	28.60	22.37	270.97	541.95	合同价
此项新增3副	12	法兰	1.名称: 法兰 2.规格: DN100 3.材质、压力等级: 按设计要求 4.连接形式: 法兰连接 5.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	副	3.00	80.00	60.00	30.00	22.10	17.29	209.39	628.17	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2副	13	法兰	1.名称: 法兰 2.规格: DN65 3.材质、压力等级: 按设计要求 4.连接形式: 法兰连接 5.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	副	2.00	65.00	30.00	25.00	15.60	12.20	147.80	295.61	合同价
	14	阀门	1.名称: 截止阀 2.规格: DN40 3.材质、压力等级: 按设计要求 4.连接形式: 螺纹连接 5.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	3.00	40.00	230.00	20.00	37.70	29.49	357.19	1071.58	合同价

水电工程安装 (7.23号变更)

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌		
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金					
									d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d) *费率					
	15	阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	5.00	30.00	200.00	20.00	0.13	0.09	32.50	25.43	307.93	1539.63	合同价
此项新增3个	16	塑料阀门	1.名称:闸阀(阀门井内) 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:PPR 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	3.00	80.00	155.00	50.00			37.05	28.98	351.03	1053.10	合同价
此项新增2个	17	塑料阀门	1.名称:闸阀(阀门井内) 2.规格:DN65 3.材质、压力等级:PPR 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	65.00	280.00	25.00			48.10	37.63	455.73	911.46	合同价
此项新增2个	18	塑料阀门	1.名称:闸阀(阀门井内) 2.规格:DN50 3.材质、压力等级:PPR 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	50.00	150.00	20.00			28.60	22.37	270.97	541.95	合同价
原工程量3个,新增2个	19	塑料阀门	1.名称:闸阀(阀门井内) 2.规格:DN32 3.材质、压力等级:PPR 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	30.00	35.00	20.00			11.05	8.64	104.69	209.39	合同价
此项新增207.11m	20	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De315 4.连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5.含管道及管件安装 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	207.11	27.50	72.36	25.50			16.30	12.75	154.41	31979.01	合同价
原工程量87.42m,新增63.18m	21	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管排水管 De200 4.连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5.含管道及管件安装 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	63.18	23.50	39.76	22.70			11.17	8.74	105.88	6689.30	合同价

苏明丽 2023.8.16

程笑宇 2023.8.16

水电工程安装 (7.23号变更)

苏明丽 2023.8.16

程英平 2023.8.16

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中:各子项构成(元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)* 费率				e=(a+b+c+d) *费率
工程量由原来248.58m,新增95.44m	22	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De110 4. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5. 含管道及管件安装 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	95.44	13.50	16.00	9.50	5.07	3.97	48.04	4584.58	合同价
工程量由原来248.58m,减少4.88m	23	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De50 4. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5. 含管道及管件安装 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	-4.88	7.50	6.37	3.54	2.26	1.77	21.44	-104.61	合同价
新增15.74m			1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De75 4. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5. 含管道及管件安装 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	15.74	9.50	58.42	5.50	9.54	7.47	90.43	1423.39	合同价
新增4个		阀门	1. 名称:闸阀(阀门井内) 2. 规格:DN100 3. 材质、压力等级:PPR 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	4.00	80.00	155.00	50.00	37.05	28.98	351.03	1404.14	合同价
新增4个		阀门井	1. 名称:给水阀门井(10寸成品阀门箱) 2. 规格:按设计要求 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	4.00	80.00	280.00	20.00	49.40	38.65	468.05	1872.18	合同价
原工程量50个,新增15个	24	给、排水附(配)件	1. 名称:圆形地漏 2. 规格:DN100 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	15.00	20.00	45.00	5.00	9.10	7.12	86.22	1293.29	合同价
此项新增7个	25	给、排水附(配)件	1. 名称:圆形地漏 2. 规格:DN50 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	7.00	10.00	25.00	5.00	5.20	4.07	49.27	344.88	6.61-7.13约谈记录认价
	26	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	4.00	180.00	850.00	80.00	144.30	112.89	1367.19	5468.75	合同价

水电工程安装 (7.23号变更)

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中: 各子项构成 (元)					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)* 费率	税金 e=(a+b+c+d)* *费率			
原工程量 548.77m ³ , 新增548.77m ³	27	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖沟深度: 1.0m 以内 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ³	548.66	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	8785.26	合同价
原工程量 270.94m ³ , 新增134.09m ³	28	回填方	1. 密实度要求: 夯填土 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 就近取土 4. 含槽底夯实 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ³	134.09	5.00	0.00	10.00	1.95	1.53	18.48	2477.38	合同价
原工程量 37.11m ³ , 新增28.73m ³	29	回填方	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 砂垫层 2. 材料品种、规格: 中粗砂 3. 厚度: 100mm 4. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m ³	28.73	30.00	110.00	10.00	19.50	15.26	184.76	5308.01	合同价
入口水景给排水													
此项新增 9.57m	1	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管De110 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	9.57	13.50	111.31	9.50	17.46	13.66	165.43	1583.16	合同价
原工程量 37.11m, 新增 28.73m	2	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管De75 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	28.73	9.50	58.42	5.50	9.54	7.47	90.43	2598.09	合同价
此部分原取消 7.2m	3	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	-7.20	8.50	44.87	4.50	7.52	5.89	71.28	-513.21	合同价

苏明丽 2023.8.16

段笑丹 2023.8.16

水电工程安装 (7.23号变更)

苏明雨 2023.8.16

程英子 2023.8.16

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中:各子项构成(元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)* 费率 0.13				税金 e=(a+b+c+d)* 费率 0.09
此项新增 13.92m	4	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	13.92	4.50	5.78	1.30	1.51	1.18	14.26	198.54	6.61-7.13约谈记录认价
原工程量 16个, 新增8个	5	涌泉喷头	1. 名称:涌泉喷头 2. 规格:DN50 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	8.00	30.00	190.00	10.00	29.90	23.39	283.29	2266.33	合同价
	6	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 参数: Q=60m3/h H=20m N=5.5KW 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	台	1.00	200.00	2350.00	100.00	344.50	269.51	3264.01	3264.01	参照合同价
此项新增24个	7	阀门	1. 名称:不锈钢球阀 2. 规格:DN25 3. 材质、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	24.00	25.00	180.00	10.00	27.95	21.87	264.82	6355.57	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	8	阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN100 3. 材质、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	223.01	50.00	48.49	37.94	459.44	918.87	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	9	阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 材质、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	80.00	155.00	50.00	37.05	28.98	351.03	702.07	合同价
此项新增2个	10	阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 材质、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	223.01	50.00	48.49	37.94	459.44	918.87	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	11	阀门	1. 名称:可曲橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 材质、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	80.00	84.96	50.00	27.94	21.86	264.77	529.53	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增8个	12	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN100 3. 材质、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	副	8.00	80.00	60.00	30.00	22.10	17.29	209.39	1675.11	6.61-7.13约谈记录认价

水电工程安装 (7.23号变更)

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d) *费率			
									0.13	0.09			
“UPVC管”变为“UPVC强排水管”涉及变更部分工程量改为9.86m	13	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De110 4. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5. 含管道及管件安装 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	9.86	13.50	16.00	9.50	5.07	3.97	48.04	473.64	合同价
“UPVC管”变为“UPVC强排水管”涉及变更部分工程量改为2.24m	14	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De50 4. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5. 含管道及管件安装 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	2.24	7.50	6.37	3.54	2.26	1.77	21.44	48.02	合同价
工程量由原来10个,减少2个	15	给、排水附(配件)	1. 名称:排空地漏 2. 规格:DN100 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	-2.00	20.00	45.00	5.00	9.10	7.12	86.22	-172.44	合同价
原工程量31.04m3,新增12.93m3	16	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖沟深度:1.0m 以内 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	12.93	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	207.04	合同价
原工程量11.67m3,新增7.26m3	17	回填方	1. 密实度要求:夯填土 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土 4. 含槽底夯实 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	7.26	10.00	0.00	5.00	1.95	1.53	18.48	134.13	合同价
原工程量0.9m3,新增0.84m3	18	回填方	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 厚度:100mm 4. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.84	30.00	110.00	10.00	19.50	15.26	184.76	155.19	合同价
前广场水景给排水													
原工程量7.32m,新增2m	1	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级:1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	2.00	13.50	111.31	9.50	17.46	13.66	165.43	330.86	合同价
原工程量7.2m,新增6m	2	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力等级:1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 7. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	6.00	9.50	58.42	5.50	9.54	7.47	90.43	542.59	合同价

苏明丽 2023.8.16

段笑宇 2023.8.16

水电工程安装 (7.23号变更) 苏明丽 2023.8.16 段东平 2023.8.16

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成(元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)* 费率				e=(a+b+c+d) *费率
								0.13	0.09				
此项新增2个	3	阀门	1.名称:球阀 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	223.01	50.00	48.49	37.94	459.44	918.87	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	4	阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	80.00	155.00	50.00	37.05	28.98	351.03	702.07	合同价
此项新增2个	5	阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	223.01	50.00	48.49	37.94	459.44	918.87	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	6	阀门	1.名称:可曲橡胶软接头 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	80.00	84.96	50.00	27.94	21.86	264.77	529.53	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增8个	7	法兰	1.名称:法兰 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	副	8.00	80.00	60.00	30.00	22.10	17.29	209.39	1675.11	6.61-7.13约谈记录认价
“UPVC管”变为“UPVC强排水管”涉及变更部分工程量改为2.51m	8	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 De110 4.连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5.含管道及管件安装 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	2.51	13.50	16.00	9.50	5.07	3.97	48.04	120.57	合同价
“UPVC管”变为“UPVC强排水管”涉及变更部分工程量改为1.14m	9	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5.含管道及管件安装 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	1.14	7.50	6.37	3.54	2.26	1.77	21.44	24.44	合同价
工程量由原来2个,减少1个	10	给、排水附(配)件	1.名称:排空地漏 2.规格:DN100 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	-1.00	20.00	45.00	5.00	9.10	7.12	86.22	-86.22	合同价
原工程量16.86m3,新增4.4m3	11	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:1.0m以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	4.40	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	70.45	合同价

水电工程安装 (7.23号变更)

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成 (元)					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)* 费率	e=(a+b+c+d)* 费率			
			1. 密实度要求：夯填土 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就近取土 4. 含槽底夯实 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	4.32	10.00	0.00	5.00	1.95	1.53	18.48	79.81	合同价
		弧形跌水水泵给排水							0.00	0.00	0.00	0.00	合同价
工程量由原来 15.64m, 减少 13.28m	1	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管De160 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力等级：1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	-13.28	18.50	178.10	14.50	27.44	21.47	260.01	-3452.89	合同价
原工程量 2.17m, 新增 0.4m	2	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管De110 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力等级：1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	0.40	13.50	111.31	9.50	17.46	13.66	165.43	66.17	合同价
原工程量 11.76m, 新增 32.3m	3	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管De90 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力等级：1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	32.30	11.50	77.17	7.50	12.50	9.78	118.45	3826.02	合同价
此项新增 2.74m	4	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管De50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力等级：1.0MPa 6. 含管道消毒、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	2.74	7.50	24.28	3.75	4.62	3.61	43.76	119.91	合同价
此项新增2个	5	阀门	1. 名称：球阀 2. 规格：DN100 3. 材质、压力等级：按设计要求 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	223.01	50.00	48.49	37.94	459.44	918.87	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	6	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质、压力等级：按设计要求 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	80.00	155.00	50.00	37.05	28.98	351.03	702.07	合同价

苏明丽 2023.8.16

段美研 2023.8.16

水电工程安装 (7.23号变更) 苏明丽 2023.8.16 孙笑宇 2023.8.16

较发标清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	增减工程量	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
									d=(a+b+c)* 费率 0.13	e=(a+b+c+d)* 费率 0.09			
此项新增2个	7	阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	223.01	50.00	48.49	37.94	459.44	918.87	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增2个	8	阀门	1.名称:可曲橡胶软接头 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	80.00	84.96	50.00	27.94	21.86	264.77	529.53	6.61-7.13约谈记录认价
此项新增8个	9	法兰	1.名称:法兰 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	副	8.00	80.00	60.00	30.00	22.10	17.29	209.39	1675.11	6.61-7.13约谈记录认价
“UPVC管”变为“UPVC强排水管”涉及变更部分工程量改为2.59m	10	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 De110 4.连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5.含管道及管件安装 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	2.59	13.50	16.00	9.50	5.07	3.97	48.04	124.41	合同价
“UPVC管”变为“UPVC强排水管”涉及变更部分工程量改为1.14m	11	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 De50 4.连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5.含管道及管件安装 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	1.14	7.50	6.37	3.54	2.26	1.77	21.44	24.44	合同价
此项取消	12	给、排水附(配)件	1.名称:排空地漏 2.规格: DN100 3.其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	0.00	20.00	45.00	5.00	9.10	7.12	86.22	0.00	合同价
原工程量 18.64m3, 新增13.14m3	13	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:1.0m 以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	13.14	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	210.40	合同价
原工程量 16.86m3, 新增11.45m3	14	回填方	1.密实度要求: 夯填土 2.填方材料品种: 原土回填 3.填方来源、运距: 就近取土 4.含槽底夯实 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	11.45	10.00	0.00	5.00	1.95	1.53	18.48	211.54	合同价
原工程量 0.22m3, 新增 0.22m3	15	回填方	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.材料品种、规格:中粗砂 3.厚度:100mm 4.含材料拌合、运输、铺设、压实等 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.22	30.00	110.00	10.00	19.50	15.26	184.76	40.65	合同价
合计(元)											169970.06		

看房通道安装新增

序号	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					综合费 d=(a+b+c)* 费率	税金 e=(a+b+c+d) *费率	含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
				人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	0.13	0.09					
				1	YJV3*6	米	750.00	5.95					
2	1.名称:射树灯 2.规格:1x18W LED灯~220V,3500K 3.含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4.详见景观详图 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	31.00	30.00	150.00	10.00	24.70	19.32	234.02	7254.71	参考合同价		
3	1.名称:埋地射灯 2.规格:1x6W LED灯~DC24V/水下12V 3500K 3.含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4.详见景观详图 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	3.00	30.00	110.00	10.00	19.50	15.26	184.76	5542.65	参考合同价		
4	YJV3*2.5	米	200.00	3.95	7.08	2.95	1.82	1.42	17.21	3442.72	参考合同价		
5	1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:1.0m 以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m³	2.80	5.00	0.00	8.00	1.69	1.32	16.01	44.83	参考合同价		
6	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就近取土 4.含槽底夯实 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m³	2.80	8.00	0.00	5.00	1.69	1.32	16.01	44.83	参考合同价		
7	YJY23-1KV-4*70+1*35	m	1	30.50	202.00	27.50	33.80	26.44	320.24	320.24	认价		
8	合计									40227.17			

苏明丽 2023.8.16

段英芹
2023.8.16