

# 工 作 联 系 单

|      |                                      |       |              |
|------|--------------------------------------|-------|--------------|
| 项目名称 | 悠然居                                  | 联系单编号 | 068          |
| 合同名称 | 洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程合同 | 合同编号  | BLT. JA. 037 |
| 主送单位 | 深圳广玉源装饰设计工程有限公司                      |       |              |
| 抄送单位 | 中机十院国际工程有限公司                         |       |              |
| 事由   | 关于售楼部及会客厅室内外精装修局部工作调整事宜              |       |              |

**内容:**

由你单位施工的售楼部及会客厅室内外精装修工程，鉴于目前部分制品厂家至今仍未到货或已完工部分未达到展示效果，特要求你单位实施下列工作内容：

一、需取消的工作内容：

1、取消售楼处书吧区沙发后不锈钢挡板造型因厂家至今未到货，该不锈钢挡板造型取消。

2、拆除会客厅入口处标识字体，保留电源线，由软装单位提升设计。

3、半开放茶室与走廊联接处，瓦楞玻璃屏风因厂家至今未到货，取消该屏风安装。

二、需增加的工作内容：

1、大门辅助用房室内外幕墙骨架外露处墙面，需用石膏板包封，面层白色涂料饰面，吊顶以上喷涂深灰色涂料饰面；

2、会客厅南侧现状空调室外机需整体移至连廊景墙南侧（含空调管过景墙开孔及现状空调基础破除及清理）并更换电箱控制开关为额定电流 63A（品牌德力西），售楼部中央空调控制开关更换为额定电流 80A（品牌德力西），门卫室以及女更衣室安装空调挂机各一台（不含设备）。

3、男、女卫生间为满足使用功能，分别增加一块石材台面，具体结合现场深化施工。

4、售楼部大厅冰箱位置柜门取消，现场结合冰箱尺寸增加层板及盖板。


5、会客厅及售楼部定制不锈钢 LOGO 字体（前厅水吧台 LOG01 个，后厅走道 LOG03 个，共 4 个）需结合现场调整。

6、智能化系统增加无线麦克风一套及无线蓝牙音箱两套。

特此告知！

下无正文

责任工程师：（签字）



工程经理：（签字）



日期：2023 年 9 月 2 日