

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税综合单价(元)	含税合价(元)	综合单价组成					主材品牌或厂家
							主材费			安装费及其它费用(C)	增值税	
							损耗率	不含税材料单价	不含税材料小价			
1	2	3=2*1*2	4	5=(3+4)*9%								
1	箱变	1.名称:箱变(低压侧至少保证2个630A断路器、4个400A断路器、2个100A断路器,并全部配置计量装置) 2.型号:630KVA,油浸式铜铝复合变压器,母线为铝排 3.含相关母线安装及调试 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	台	1	118685.62	118685.62	0%	104000	104000	4885.89	9799.73	
2	箱变	1.名称:箱变(低压侧至少保证2个630A断路器、4个400A断路器、2个100A断路器,并全部配置计量装置) 2.型号:400KVA,油浸式铜铝复合变压器,母线为铝排 3.含相关母线安装及调试 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	台	1	86762.68	86762.68	0%	74712.9	74712.9	4885.89	7163.89	
3	箱变基础	1.名称:箱变基础 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	2	7630	15260	0%	5000	5000	2000	630	
4	10KV架空导线	1.名称:10KV架空导线 2.型号、规格:JKLYJ-10-185 3.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	90	27.37	2463.29	0%	6.3	6.3	18.81	2.26	
5	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*185mm ² 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	290	125.35	36351.5	0%	95	95	20	10.35	
6	配管	1.名称:配管 2.型号、规格:CPVCΦ160 3.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	290	59.95	17385.5	0%	35	35	20	4.95	
7	挖沟槽	1.名称:配管挖沟槽 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m ³	105	17.44	1831.2	0%		0	16	1.44	
8	回填土	1.名称:配管回填土 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m ³	105	15.26	1602.3	0%		0	14	1.26	
9	电缆头	1.名称:电缆头 2.型号、规格:3*185 3.材质:铝芯,10KV 4.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	4	490.5	1962	0%	250	250	200	40.5	
10	围栏	1.名称:围栏 2.围栏门上加挂锁,颜色与箱变配合协调 3.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	7957	7957	0%	4300	4300	3000	657	
11	水泥线杆	1.名称:水泥线杆 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	根	1	401.39	401.39	0%	8.23	8.23	360.02	33.14	
12	电杆上器具	1.名称:包含横担、金具、绝缘子、避雷器、支架等 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	3488	3488	0%	1700	1700	1500	288	
13	隔离开关	1.名称:隔离开关 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	1	1199.75	1199.75	0%	660	660	440.69	99.06	
14	高压断路器	1.名称:高压断路器 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	1	12919.27	12919.27	0%	11000	11000	852.54	1066.73	
15	设计及图纸审查费	1.名称:设计及图纸审查费 2.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	7412	7412	0%	0	0	6800	612	
16	协调费	1.包验收通过的协调费	项	1	17440	17440	0%	0	0	16000	1440	
7	合计(元)			元		339121.50						

此清单工程量已按照现场实际复核后的工程量数据进行调整。

ABK 2023.11.9.

序号	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	含税综合单 价(元)	含税合价 (元)	综合单价组成					主材品牌/家
							主材费			安装费及其 它费用(C)	增值税 实际税率%	
							材料费	不含税材料单 价	不含税材料小 计			
1	2	3=2*1*2	4	5=(3+4) *9%								
1	箱变	1.名称:箱变(低压侧至少设置2个630A断路器、4个400A断路器、2个100A断路器,并全部配置计量装置) 2.型号:KYN28-12-10-1000A-10-1000A 3.含相关母线安装及调试 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	台	1	110895.62	110895.62	0%	10345	104000	35000	92549.73	
2	箱变	1.名称:箱变(低压侧至少设置2个630A断路器、4个400A断路器、2个100A断路器,并全部配置计量装置) 2.型号:KYN28-12-10-1000A-10-1000A 3.含相关母线安装及调试 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	台	1	86762.68	86762.68	0%	74711.9	74712.9	1895.85	7183.89	
3	箱变基础	1.名称:箱变基础 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	2	7630	15260	0%	6530	5000	2560	630	
4	10KV架空导线	1.名称:10KV架空导线 2.型号、规格:JKLYJ-10-185 3.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	90	27.37	2463.29	0%	9.3	6.3	18.81	2.26	
5	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/10KV-3*185mm ² 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	290	125.35	36351.5	0%	96	95	26	10.35	
6	配管	1.名称:配管 2.型号、规格:CPVC D160 3.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	290	59.95	17385.5	0%	35	35	20	4.95	
7	挖沟槽	1.名称:挖沟槽 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m ³	105	17.41	1831.2	0%	0	0	16	1.44	
8	回填土	1.名称:配管回填土 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m ³	105	15.26	1602.3	0%	0	0	14	1.26	
9	电缆头	1.名称:电缆头 2.型号、规格:9-185 3.材质:铝芯,10KV 4.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	4	490.5	1962	0%	150	250	200	40.5	
10	围栏	1.名称:围栏 2.围栏门上加挂锁,颜色与箱变配合协调 3.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	7957	7957	0%	4300	4300	3000	657	
11	水泥线杆	1.名称:水泥线杆 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	根	1	401.39	401.39	0%	8.23	8.23	360.92	33.14	
12	电杆上器具	1.名称:包含横担、金具、绝缘子、避雷器、支架等 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	3488	3488	0%	1700	1700	1560	288	
13	隔离开关	1.名称:隔离开关 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	1	1199.75	1199.75	0%	660	660	440.09	99.06	
14	高压断路器	1.名称:高压断路器 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	1	12919.27	12919.27	0%	11000	11000	852.51	1066.73	
15	设计及图纸审查费	1.名称:设计及图纸审查费 2.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	7412	7412	0%	0	0	6900	712	
16	协调费	1.包验收通过的协调费	项	1	17440	17440	0%	0	0	16000	1440	
7	合计(元)			元		121150						

此清单工程量已按照现场实际复核后的工程量数据进行修整

- 1、按合同约定支付总阶款的80%，
- 2、本次进款金额：266497.20元。



陈阿阿 2023.11.9