

1100

17

# 工程签证审批单

编号: LCS1-JA-016-027

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	8#、10#楼一层平面图中 1/G 至 G 向 F 轴交 7-8 轴、23-24 轴增加现浇混凝土平板		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>1、我单位施工的中浩德·山水文苑 S1 地块: 依据 LCS1-JA-016-L003 号工作联系单第 4 条工作内容, 完成 8#、10#楼一层平面图中 1/G 至 G 向 F 轴交 7-8 轴、23-24 轴增加现浇混凝土平板及其它施工内容。其工程量详见现场会签表, 产生的费用金额总计 5027.06 元, 大写: 伍仟零贰拾柒元零角陆分。请建设、监理单位对此费用予以签证!</p> <p>后附:</p> <p>附件一: 山水文苑 S1 地块 8、10#楼一层平面图门厅外增加现浇板签证预算书</p> <p>附件二: 现场会签表及照片</p> <p>附件三: 建设单位下发的工作联系单 (编号 LCS1-JA-016-L003)</p> <p>施工单位经办人: (签字盖章)  日期: 2024.2.3</p>		
监理单位意见	<p>施工内容属实</p> <p>监理工程师: (签字盖章)  日期: 2024.2.3</p>		
项目工程部意见	<p>施工内容属实, 请予核身</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2024.2.4</p> <p>工程总监:  日期:</p>		
成本管理部意见	<p>此签证费用为 1100 元</p> <p>业成本管理岗:  日期:</p> <p>部门经理:  日期: 2024.8.26</p>		

项目总经理意见	社 日期: 2019.8.30
工程管理部意见	日期:
成本管理部意见	日期:
大运营中心意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官意见	日期:
首席执行官意见	日期:
董事会/董事长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。

附件二

# 现场会签表

编号:

工程名称	中浩德·山水文苑（栾川）S1 地块项目	
相关楼号	8#、10#门厅外平板	
<p>内容：（后附照片）</p> <p>我单位施工的中浩德·山水文苑 S1 地块：依据 LCS1-JA-016-L003 号工作联系单第 4 条工作内容，完成 8#、10#楼一层平面图中 1/G 至 G 向 F 轴交 7-8 轴、23-24 轴增加现浇混凝土平板及其它施工工作此部分工程量如下：</p> <p>(1) 支模浇筑 100mm 厚 C25 混凝土平板：<math>1.5 \times 1.4 \times 0.1 \times 4 = 0.84m^3</math>；<math>1.738 \times 4 = 0.695</math></p> <p>(2) 植筋 <math>\Phi 8</math> 的三级钢：<math>30 \times 4 = 120</math> 根；<math>28 \times 4 = 112</math></p> <p>(3) 混凝土平板配筋 <math>\Phi 8</math> 的三级钢：<math>13.3 \times 4 = 53.2kg</math>；<math>(1.2 \times 8 + 1.5 \times 10) = 29.4 + 4.424</math></p> <p>(4) 防水层（非固化+4mm 厚 SBS 耐根穿刺卷材）：<math>3.39 \times 4 = 13.56m^2</math>；<math>\times</math></p> <p>(5) 50 厚 C15 细石混凝土防水保护层压光：<math>1.5 \times 1.4 \times 4 = 8.4m^2</math>。<math>\times</math></p> <p>请建设、监理单位予以确认！</p>		
建设单位：	监理单位：	施工单位：
现场负责人： 魏明	现场负责人： 李方亮	现场负责人： 郭泽生
2023 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 20 日

单层  
双层



附件三

上 下 坎 尔 干

项目名称	中浩德·山水文苑(栾川)项目	通知编号	LCS1-JA-016-L003
合同名称	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
主送单位	河南诚鹏建设工程有限公司(诚鹏建设)		
抄送单位	建基工程咨询有限公司(建基咨询); 成本部; 设计部		
事由	关于部分设计变更的实施事宜		


内容:

根据现场实际需要, 结合设计、成本意见, 项目公司研究决定, 现联系你单位

以下事宜:

- 1、为保证景观施工效果, 地库变更编号为BG-02图中楼梯栏板高度按室外景观图纸编号为BG02-C-1.01~02施工(见附图一, 电子版已发主送单位项目负责人);
- 2、园区内地形起伏较大区域、地下车库顶板防水在主楼外墙的上翻高度结合室外景观图纸施工, 例如10#楼东、8#楼西、7#楼东等;
- 3、园区内地形起伏较大区域主楼外墙保温, 施工至室外景观图纸中地被线以下, 向下延伸长度随主楼要求; 确保外立面平整度。例如10#楼东、8#楼西、7#楼东等;
- 4、8#楼建施04-1一层平面图中1/G至G向F轴750mm交7至8轴、23至24轴增加小屋板: 板顶标高随结构梁顶, 单层双向 $\phi 8@200$ 配筋, C25砼浇筑, 屋板防水做法参考车库顶防水。(10#楼建施一层平面图同部位做法相同)

【以下空白】



项目工程总: (签字)

责任工程师: (签字)

楼样楼板台分景图材底顶  
厚俊流又

日期: 2023年6月8日

2023.6.8

1/4 398