

悠然居项目外墙保温及外墙漆施工工程

号	名称	项目特征	单位	工程量	含税 9% 综合单价	第一次进度款	产值
-		涂料部分					
	品彩石外墙面	米黄色品彩石外墙面 1) 刮柔性耐水腻子/外墙专用腻子2遍并打磨、抗碱封闭底漆1遍、仿石材纹理真石漆喷涂2道、防尘罩光面漆1遍 2) 含每层涂料分缝、涂料十字缝等工艺; 3) 其他未明确事宜详见图纸	m ²	14067.082	58.31	3961.22	230983.39
		保温					0.00
	保温	70厚挤塑聚苯板保温 1、70厚挤塑聚苯板保温层, B1级32kg/m ³ , 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(≥160g/m ²) 3、下口处设置成品滴水线槽; 4、墙面保温造型线条不单独列项, 包含在本报价内, 其他未明确详见图纸	m ²	14498.744	97.97	5285.1065	517807.23
	防火隔离带	70厚A级玻化微珠保温板-防火隔离带 1、每层设置高度不小于300mmA级玻化微珠保温板, 设置水平防火隔离带(厚度同保温层), 防火隔离带与墙面应每层进行全面积粘贴。外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层, 防护层应将保温材料完全包覆。 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(≥160g/m ²) 3、下口处设置成品滴水线槽; 4、墙面保温造型线条不单独列项, 包含在本报价内, 其他未明确详见图纸	m ²	1856.41	105.62	791.16	83564.91
	防火隔离带	70厚A级憎水岩棉板-防火隔离带 1、屋顶与外墙之间设置高度不小于500mmA级憎水岩棉板, 设置水平防火隔离带(厚度同保温层), 防火隔离带与墙面应每层进行全面积粘贴。外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层, 防护层应将保温材料完全包覆。 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(≥160g/m ²) 3、下口处设置成品滴水线槽; 4、墙面保温造型线条不单独列项, 包含在本报价内, 其他未明确详见图纸	m ²	1076.63	98.89	791.16	78237.63
	无机玻化微珠保温砂浆	无机玻化微珠保温砂浆 1) 20厚无机玻化微珠保温砂浆; 2) 3厚抗裂抹面砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布一层	m ²	685.4	62.92	371.83	23394.49
	岩棉板	80厚岩棉板 1、80厚岩棉板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(≥160g/m ²) 3、下口处设置成品滴水线槽; 4、墙面保温造型线条不单独列项, 包含在本报价内, 其他未明确详见图纸	m ²	711.7	114.55	180.557	20682.35
		外墙洞口塑料装饰盖 φ100	个	2	6.00		0.00
		产值合计	元				954670.01
		进度款(取整)					763736

1. 34.54 保温涂料完成 50%; 支付步
应的 80%. 取整后 763736.00 元。

陈阿阿. 2024.9.6