

电梯土建技术条件核查表

合同号: AH2411034
 BA32_AH24_000261.1_H
 买方单位: 中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司
 台数: 2

审核人:
 经办人: 白卡
 使用单位: 中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司

报价未上锁, 报表内容可能与录入数据不一致, 仅供预览使用! 2024/09/24

以下提供的数据是: 图纸 <input type="checkbox"/> 实地测量 <input type="checkbox"/>		附件页数:					
电梯编号:	1#,2#						
电梯型号:	HGE-1050-CO105(单开门)		层/站/门:	26/24/24			
控制方式:	1#,2#,并联		群控方式:	无			
机房形式:							
机房宽度×机房深度×机房高度:			1#:2000×2200×2500; 2#:2200×2200×2500				
机房位置:	机房上置		机房级差:	0			
停电自动平层功能:	无						
井道形式:							
井道宽×深:	1#:2000×2200; 2#:2200×2200		梯井形式:	两井并列			
轿内尺寸(宽×深):	1500×1600		开门宽×高:	900×2100			
左门垛尺寸:	1#:450; 2#:550		右门垛尺寸:	1#:450; 2#:550			
提升高度:	81.85		井道总高:	87.85			
底坑净深:	1600		顶层净高:	4400			
底坑情况:	实地						
导轨支架非标档数:	标准		安全门提供:	用户负责			
对重(主机)放置:	对重右后置		开门方向:	中分门			
井道壁结构:	砖墙+圈梁		井道壁厚:	200			
中间壁/梁厚:	200						
预埋件情况:	无		钢牛腿:	有			
钢牛腿提供:	卖方提供(60mm<地面装饰厚度≤100mm)						
召唤箱位置:	1#:-2,-1,1,4...,24层: 左; 2#:-2,-1,1,4...,24层: 右;		报站灯(钟)位置:				
厅外召唤箱:	所有层_VIB-322_点阵数显_发纹不锈钢						
门套:	所有层_小门套_发纹不锈钢						
消防员专用功能:	有		避难层:	1层			
泊梯层:	1层		基站:	1层			
消防开关位置:	嵌入式消防开关(与召唤箱同侧)						
服务楼层:	-2,-1,1,4...,24						
各层标高:							
1#,2#							
-2层: -8.650	-1层: -4.950	1层: 0.000	2层: 5.050	3层: 8.650	4层: 12.250	5层: 16.200	6层: 19.200
7层: 22.200	8层: 25.200	9层: 28.200	10层: 31.200	11层: 34.200	12层: 37.200	13层: 40.200	14层: 43.200
15层: 46.200	16层: 49.200	17层: 52.200	18层: 55.200	19层: 58.200	20层: 61.200	21层: 64.200	22层: 67.200
23层: 70.200	24层: 73.200						
其他说明:							
2,3层为不停层;							
所有层无水泥牛腿, 改由钢牛腿安装。							
土建说明:	1、用户负责按国标要求在标高8.650m处设置安全门和电气开关。 2、机房门抬高设置, 用户须确保安装后机房门的净高不小于2100mm。						

涉及非标内容:	轿内宽度: 轿内深度:
报价未上锁, 报表内容可能与录入数据不一致, 仅供预览使用! 2024/09/24	

电梯土建技术条件核查表

合同号: AH2411034
 BA32_AH24_000261.1_H
 买方单位: 中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司
 台数: 2

审核人:
 经办人: 白卡
 使用单位: 中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司

报价未上锁, 报表内容可能与录入数据不一致, 仅供预览使用! 2024/09/24

以下提供的数据是: 图纸 <input type="checkbox"/> 实地测量 <input type="checkbox"/>		附件页数:	
电梯编号:	3#,4#		
电梯型号:	LGE-1000-CO60(单开门)	层/站/门:	3#:6/6/6; 4#:4/4/4
控制方式:	3#,4#,并联	群控方式:	无
机房形式:			
机房位置:	无机房	机房级差:	
停电自动平层功能:	无		
井道形式:			
井道宽×深:	3#:2200×2250; 4#:2400×2250	梯井形式:	两井并列
轿内尺寸(宽×深):	1500×1600	开门宽×高:	900×2100
左门垛尺寸:	3#:450; 4#:550	右门垛尺寸:	3#:650; 4#:750
提升高度:	3#:20.9; 4#:12.25	井道总高:	3#:26.15; 4#:17.5
底坑净深:	1400	顶层净高:	3850
底坑情况:	3#:实地; 4#:悬空(对重加安全钳)		
左后角柱宽度:	4#:300;	右后角柱宽度:	
左后角柱深度:	4#:300;	右后角柱深度:	
导轨支架非标档数:	标准	安全门提供:	
对重(主机)放置:	对重右侧置	开门方向:	中分门
井道壁结构:	砖墙+圈梁	井道壁厚:	200
中间壁/梁厚:	200		
预埋件情况:	无	钢牛腿:	有
钢牛腿提供:	卖方提供(60mm < 地面装饰厚度 ≤ 100mm)		
召唤箱位置:	3#:-2,-1,1,2,...,4层: 左; 4#:1,2,...,4层: 右;	报站灯(钟)位置:	
厅外召唤箱:	最顶层_VIB-723-IP_点阵数显_发纹不锈钢; 其余层_VIB-322_点阵数显_发纹不锈钢		
门套:	所有层_小门套_发纹不锈钢		
消防员专用功能:	有	避难层:	1层
泊梯层:	1层	基站:	1层
消防开关位置:	嵌入式消防开关(与召唤箱同侧)		
服务楼层:	3#:-2,-1,1,2,...,4; 4#:1,2,...,4		
各层标高:			
3#			
-2层: -8.650	-1层: -4.950	1层: 0.000	2层: 5.050
			3层: 8.650
			4层: 12.250
4#			
1层: 0.000	2层: 5.050	3层: 8.650	4层: 12.250
其他说明:			
所有层无水泥牛腿, 改由钢牛腿安装。			

涉及非标内容:	3#:轿内宽度; 轿内深度; 4#:轿内宽度; 轿内深度; 有角柱;
报价未上锁, 报表内容可能与录入数据不一致, 仅供预览使用! 2024/09/24	

电梯土建技术条件核查表

合同号: AH2411034
 BA32_AH24_000261.1_H
 买方单位: 中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司
 台数: 2

审核人:
 经办人: 白卡
 使用单位: 中浩德电子商务产业园(洛阳)有限公司

报价未上锁, 报表内容可能与录入数据不一致, 仅供预览使用! 2024/09/24

以下提供的数据是: <input type="checkbox"/> 图纸 <input type="checkbox"/> 实地测量 <input type="checkbox"/>		附件页数:	
电梯编号:	5#,6#		
电梯型号:	LGE-1000-CO60(单开门)	层/站/门:	5#:6/6/6; 6#:4/4/4
控制方式:	5#,6#,并联	群控方式:	无
机房形式:			
机房位置:	无机房	机房级差:	
停电自动平层功能:	无		
井道形式:			
井道宽×深:	5#:2200×2250; 6#:2400×2250	梯井形式:	两井并列
轿内尺寸(宽×深):	1500×1600	开门宽×高:	900×2100
左门垛尺寸:	5#:650; 6#:750	右门垛尺寸:	5#:450; 6#:550
提升高度:	5#:20.9; 6#:12.25	井道总高:	5#:26.15; 6#:17.5
底坑净深:	1400	顶层净高:	3850
底坑情况:	5#:实地; 6#:悬空(对重加安全钳)		
左后角柱宽度:		右后角柱宽度:	6#:300;
左后角柱深度:		右后角柱深度:	6#:300;
导轨支架非标档数:	标准	安全门提供:	
对重(主机)放置:	对重左侧置	开门方向:	中分门
井道壁结构:	砖墙+圈梁	井道壁厚:	200
中间壁/梁厚:	200		
预埋件情况:	无	钢牛腿:	有
钢牛腿提供:	卖方提供(60mm < 地面装饰厚度 ≤ 100mm)		
召唤箱位置:	5#:-2,-1,1,2,...,4层: 右; 6#:1,2,...,4层: 左;	报站灯(钟)位置:	
厅外召唤箱:	最顶层_VIB-723-IP_点阵数显_发纹不锈钢; 其余层_VIB-322_点阵数显_发纹不锈钢		
门套:	所有层_小门套_发纹不锈钢		
消防员专用功能:	有	避难层:	1层
泊梯层:	1层	基站:	1层
消防开关位置:	嵌入式消防开关(与召唤箱同侧)		
服务楼层:	5#:-2,-1,1,2,...,4; 6#:1,2,...,4		
各层标高:			
5#			
-2层: -8.650	-1层: -4.950	1层: 0.000	2层: 5.050
			3层: 8.650
			4层: 12.250
6#			
1层: 0.000	2层: 5.050	3层: 8.650	4层: 12.250
其他说明:			
所有层无水泥牛腿, 改由钢牛腿安装。			

涉及非标内容:	5#:轿内宽度; 轿内深度; 6#:轿内宽度; 轿内深度; 有角柱;
报价未上锁, 报表内容可能与录入数据不一致, 仅供预览使用! 2024/09/24	

