

伊河湾项目门窗工程造价汇总表

序号	项目名称	特征描述	门窗面积	含税9%金额(元)	含税9%综合单价	本次申请应付款(元)				累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
			①	②	③=②/①	本次应付工程量	本次应付款(详见附件)	已完工产值	合同节点比例	累计应付工程量	累计已付款(详见附件)	累计产值	由申请总金额	累计申请比例
	外窗		1109.4	668262.14	602.37		267304.86	668262.14			267304.86	668262.14	534609.71	
1.1	内平开窗	1. 型材: 50系列普铝内开窗; 2. 玻璃: 单层钢化磨砂玻璃6mm;	38.5	22854.02	593.61	38.50	9141.61	22854.02	40%	38.5	9141.61	22854.02	18283.21	80%
1.2	外开窗	1. 型材: 50系列普铝外平开窗; 2. 玻璃: 单层钢化玻璃6mm;	5.0	2450.91	486.29	5.04	980.36	2450.91	40%	5.04	980.36	2450.91	1960.73	80%
		1. 型材: 60系列断桥铝合金外平开窗; 2. 玻璃: 5LOW-E单银+9A+5+9A+5低辐射中空钢化玻璃;	423.7	247600.23	584.42	423.67	99040.09	247600.23	40%	423.665	99040.09	247600.23	198080.18	80%
		1. 型材: 60系列断桥铝合金外平开窗; 2. 玻璃: 5LOW-E单银+9A+5+9A+5低辐射中空钢化玻璃, 单片玻璃≥	397.3	232203.56	584.42	397.32	92881.43	232203.56	40%	397.32	92881.43	232203.56	185762.85	80%
1.3	推拉窗	1. 型材: 80系列普铝推拉窗; 2. 玻璃: 单层钢化玻璃6mm;	72.6	28974.20	399.09	72.60	11589.68	28974.20	40%	72.6	11589.68	28974.20	23179.36	80%
1.4	上悬窗	1. 型材: 60系列断桥铝合金外悬窗; 2. 玻璃: 5LOW-E单银+9A+5+9A+5低辐射中空钢化玻璃;	172.3	134179.22	778.93	172.26	53671.69	134179.22	40%	172.26	53671.69	134179.22	107343.38	80%
二	门		1438.2	514008.77	357.40		167293.96	418234.91		0	100735.97	251839.92	268029.93	52%
2.1	外平开门	1. 型材: 60系列塑钢外平开门; 2. 玻璃: 5+9A+5钢化双白玻;	286.7	115056.75	401.31	286.70	46022.70	115056.75	40%	286.7	46022.70	115056.75	92045.40	80%
2.2	内开门	1. 型材: 60系列隔热铝合金内开门; 2. 玻璃: 5+9A+5中空玻璃;	11.5	7875.42	683.63	11.52	3150.17	7875.42	40%	11.52	3150.17	7875.42	6300.34	80%
2.3	推拉门	1. 型材: 60系列塑钢推拉门; 2. 玻璃: 5+9A+5钢化双白玻;	860.8	295302.74	343.05	375.77	118121.10	295302.74	40%	375.77	51563.10	128907.75	169684.19	57%
		1. 型材: 60系列塑钢推拉门; 2. 玻璃: 6+9A+6钢化双白玻;	279.18	95773.86	343.05	0	0		40%	0	0.00		0.00	0%
三	耐火窗		0.00	0.00	0.00					0	0.00		0.00	≠DIV/0!
3.1	耐火外平开窗	1. 型材: 60系列断桥铝合金耐火外平开; 2. 玻璃: 5LOW-E单银+9A+5+9A+6低辐射中空耐火钢化玻璃;	0.00	0.00	0.00				40%	0	0.00		0.00	≠DIV/0!
		1. 型材: 60系列断桥铝合金耐火外平开; 2. 玻璃: 5LOW-E单银+9A+5+9A+6低辐射中空耐火钢化玻璃, 单片玻璃≥2m2高用6mm;	0.00	0.00	0.00				40%	0	0.00		0.00	≠DIV/0!

四	玻璃幕墙		357.86	276949.53	773.90		110779.81	110779.81	40%	0	0.00		110779.81	40%
4.1	玻璃幕墙	1. 型材: 150系列普通铝幕墙窗; 2. 玻璃: 6mm+0.76PVB+6mm双自钢化夹胶玻璃,	27.84	21452.16	770.55		8580.87	8580.87	40%	0	0.00		8580.87	40%
		1. 型材: 150系列普通铝幕墙窗平开 窗; 2. 玻璃: 6mm+0.76PVB+6mm双自钢化夹胶玻璃,	330.02	255497.37	774.19		102198.95	102198.95	40%	0	0.00		102198.95	40%
五	合计		2905.45	1459220.45	502.24		545378.63	1197276.86			368040.82	920102.06	913419.46	63%
六		扣款					-1100							
七		合计		1459220.45			544278.63	1197276.864			368040.82	920102.06	912319.46	63%

胡敏杰  
2025.7.14