

## 八里堂项目地块土方工程清单

序号	项目	暂定数量	单位	含税综合单价	合价(元)	首次进度款审核	
	土方开挖及外运				4,002,500.00	工程量	合价
1	<b>土方开挖及外运(含砂子):</b> 1、包括定位放线、开挖(含上层内淤泥/流沙、冻土、树根、废弃管线,表层100m2内的砼地面、道路等)、装车、倒运等全部操作过程,以及穿过、破碎任何土质、风化岩层及所遇到的小于1m³的孤石破除,留设、维护出土坡道,清理土方、基坑内及场区内土方外排等,并交纳排放费用。 2、开挖方式自定,运距自行考虑。	145000.00	m³	27.00	3,915,000.00	88457.18	2,388,343.86
2	<b>土方场内倒运(地块场内):</b> 1、包括定位放线、开挖、装车、倒运等全部操作过程,以及穿过、破碎任何土质、风化岩层及所遇到的小于1m³的孤石破除,留设、维护出土坡道,清理土方、场地内土方平整。开挖方式自定,转运至发包人指定的位置,运距综合考虑,并堆集整齐。 2、其它内容:车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、盖网	5000.00	m³	11.50	57,500.00	8352.90	96,058.35
3	<b>土方场内倒运(开元壹号项目区域各地块内):</b> 1、包括定位放线、开挖、装车、倒运等全部操作过程,以及穿过、破碎任何土质、风化岩层及所遇到的小于1m³的孤石破除,留设、维护出土坡道,清理土方、场地内土方平整。开挖方式自定,转运至发包人指定的位置,运距综合考虑,并堆集整齐。 2、其它内容:车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、盖网(土工布,包括进场之前整个地块的全覆盖)、围挡喷淋、扬尘治理所产生的罚款、机械进出场、场地内行车道路铺设、各种地	2000.00	m³	15.00	30,000.00	0.00	0.00
4	<b>卵石挖运价差及出售单价:</b> 1、基坑中挖出可售砂石(子)时据实测量,砂石工程量要从土方开挖工程量中扣除,甲方不支付相应开挖及倒运费,并所有挖出的砂石(子)都由承包人竞争报返还单价(毛料石根据自身协调公关能力,竞争性报价,可报0,可报正数,也可报负数)。 2、其它内容:车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、盖网(土工布,包括进场之前整个地块的全覆盖)、围挡喷淋、扬尘治理所产生的罚款、机械进出场、场地内行车道路铺设、各种地表附着物、苗木移除及各类垃圾处理等费用。	0.00	m³	-13.00	-		0.00
二	土方回填				460,000.00		0.00
1	<b>土方回填:</b> 1、红线外取土:运距从开元壹号及刘富村各地块内取土、运输、堆放至本项目场区内甲方指定位置。 2、回填土无杂物、且粒径符合规定。	5000.00	m³	11.5	57,500.00		0.00
2	<b>土方回填(外购回填土):</b> 1、红线外购土:运距乙方自行考虑。包括由开元壹号及刘富村各地块场地外购土、运输、堆放至本项目场区内甲方指定位置。 2、回填土无杂物、且粒径符合规定。	35000.00	m³	11.50	402,500.00		0.00
三	清表及破除地下障碍物	1056.00			35,000.00		0.00
1	<b>混凝土基础、混凝土路面、沥青道路等破除及垃圾外运:</b> 1、工作内容:开挖场地内混凝土、沥青道路(超过100m²时全部量按此清单单价计入)破除,厂房、住宅等各种类型的基础(并不仅限于钢筋混凝土、砖基础)破除和清运,所需的人工费用、机械费用等	1000.00	m³	35.00	35,000.00		0.00
2	<b>场地清表:</b> 1、工作内容:地表障碍物(苗木、庄稼、农用设施、树桩等)推倒清运、地表垃圾清出现场。 2、其它内容:车辆冲洗设备、洗车台、雾炮、洒水车、盖网(土工布,包括进场之前整个地块的全覆盖)、围挡喷淋、扬尘	56.00	亩	0	-		0.00
四	红线外临时道路				476,262.50		0.00
1	原土路基清理平整、碾压	3370.00	m²	5.00	16,850.00	3370	16,850.00
2	回填土路基分层夯实(压实度 ≥93%)	2022.00	m³	12.50	25,275.00	2022	25,275.00
3	300mm厚碎石(卵石)垫层(备用清单项)	0.00	m³		-	0	0.00
4	300mm厚建筑碎砖渣垫层并压实	1011.00	m³	12.50	12,637.50	1011	12,637.50
5	250mm厚C25混凝土路面(含模板、浇筑混凝土、收光、切割伸缩缝)	843.00	m³	500.00	421,500.00	843	421,500.00
	合计(元)				4,973,762.50		2,368,531.77

陈阿阿

2023.11.7