栾川山水文苑S1地块电梯安装合同进度款费用计算明细表

序号	楼号	梯号	品牌	规格型号	梯速（m/s）	停靠楼层	计量单位	固定合同价（元）	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款（元）			累计应付款（含本次申请，元）			本次申请应付款（元）			累计实付款（元）	累计已批未付（不含本次申请，元）
	楼号	梯号	品牌	规格型号	梯速（m/s）	停靠楼层					累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次应付工程量	本次申请比例		
								按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批价量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价		自动计算	截至付款计算时，按财务实际	已审批-实付
1	1#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
2	1#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
3	2#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00			0.00	0.00		0.00%		
4	2#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00			0.00	0.00		0.00%		
5	2#	客梯DT3	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00			0.00	0.00		0.00%		
6	3#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	1.00	40.00%		
7	3#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	1.00	40.00%		
8	3#	客梯DT3	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00	1.00	0.40	12960.00	12960.00	1.00	40.00%		
9	5#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00	1.00	0.40	13520.00	13520.00	1.00	40.00%		
10	5#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	33800.00	1	33800			0.00	1.00	0.40	13520.00	13520.00	1.00	40.00%		
11	6#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00			0.00	0.00		0.00%		
12	6#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00			0.00	0.00		0.00%		
13	7#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
14	7#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800			0.00			0.00	0.00		0.00%		
15	8#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800			0.00	1.00	0.40	13120.00	13120.00	1.00	40.00%		
16	8#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~8	部	32800.00	1	32800			0.00	1.00	0.40	13120.00	13120.00	1.00	40.00%		
17	9#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	35000.00	1	35000			0.00	1.00	0.40	14000.00	14000.00	1.00	40.00%		
18	9#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~9	部	35000.00	1	35000			0.00	1.00	0.40	14000.00	14000.00	1.00	40.00%		
19	10#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00			0.00	0.00		0.00%		
20	10#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-1~8	部	32400.00	1	32400			0.00			0.00	0.00		0.00%		
21	11#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00	1.00	0.40	14440.00	14440.00	1.00	40.00%		
22	11#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	36100.00	1	36100			0.00	1.00	0.40	14440.00	14440.00	1.00	40.00%		
23	12#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
24	12#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
25	13#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
26	13#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
27	15#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
28	15#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1m/s	-2~9	部	33700.00	1	33700			0.00			0.00	0.00		0.00%		
29	16#	客梯DT1(西单元)	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
30	16#	客梯DT2(东单元)	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
31	16#	客梯DT3(东单元)	西继迅达	S5000	1.5m/s	-2~13	部	36300.00	1	36300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
32	17#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
33	17#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
34	18#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
35	18#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
36	19#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
37	19#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
38	20#	客梯DT1	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
39	20#	客梯DT2	西继迅达	S5000	1.5m/s	-1~13	部	35300.00	1	35300			0.00			0.00	0.00		0.00%		
81	合计							1338700.00					0.00			149040.00	149040.00		11.13%	0.00	0.00
	本次付款申请金额取整为：																149040				
	现场驻场成本负责人： 2022.10.20							建设单位： 2022.10.20											日期：		