工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目总承包工程）-第九次2024年8月

序号	分项名称	暂定/固定合同价（元）	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款（元）		本次申请应付款（元）			累计应付款（含本次申请，元）		累计实付款（元）	累计已批未付（不含本次申请，元）	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不得超合同对应清单项总金	自动计算	截全付款计算时，按财务实际支付金	已审批-实付	隐藏该行
1	1#楼					5473750.44	191060.94		152848.75	5626599.19				6、两栋楼及以上主楼及车库封顶后按月度付款：相应节点完工后30日内，支付该节点已完工工程造价*80%工程价款。
	土建：1~12层顶棚及阳台批白、雨水					5348434.62	104605.02	80%	83684.02	5432118.63				
	安装：1~12层室内给水、排水					125315.82	86455.92	80%	69164.74	194480.56				
2	2#楼					6022541.18	192623.50		154098.80	6176639.98				
	土建：1~8层顶棚及阳台批白、雨水管					5928659.11	109904.82	80%	87923.86	6016582.97				
	安装：1~8层室内给水、排水					93882.06	82718.68	80%	66174.94	160057.01				
8	9#楼					4931234.84	1128734.75		902987.80	5834222.64				
	土建：烟道、内外墙粉刷-1~12层及屋面完成					4840547.63	1098890.37	80%	879112.30	5719659.93				
	安装：二次配管-1~12层及屋面水电预留预埋完成					90687.21	29844.38	80%	23875.50	114562.71				
9	10#楼					6372144.58	1502308.35		1201846.68	7573991.26				
	土建：烟道、内外墙粉刷-1~12层及屋面完成					6250059.26	1460100.30	80%	1168080.24	7418139.50				
	安装：二次配管-1~12层及屋面水电预留预埋完成					122085.31	42208.05	80%	33766.44	155851.75				
13	15#楼					1427184.07			0.00	1427184.07				
14	临时道路	163000				130400.00	0.00		0.00	130400.00				签订补充协议，补充协议约定“三、场外临时道路施工付款方式：1、工程全部完
16	非人防车库					8412669.66	0.00		0.00	8412669.66				
18	合计					32769924.76	3014727.54		2411782.03	35181706.79		29210705.04	3531294.96	本次核对不作为最终结算依据
	本次付款申请金额取整为：								2410000					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：　　日期：2024.8.27　　施工单位：　　日期：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App