工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼门窗制作及安装工程）-第四次进度款

施工单位：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司

序号	分项名称	暂定/固定合同价（元）	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款	本次申请应付款（元）							累计应付款（含本次申请，元）		本次付款形象进度简述
					累计已审批款	本次应付工程量					合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填	按已审批金额填写						按合同节	按合同付款节点	不能超合同对应	自动计算	
1	合同清单					1#楼	2#楼	9#楼	10#楼	工程量小计					
1.1	55系列断桥铝合金外悬窗(6LOW-E+12A+6)低辐射中空玻璃	131501.46	127.68	1029.93	60114.95			36.48	18.24	54.72	40%	22543.11	82658.06	62.86%	9#10#楼该批次门及窗扇、玻璃等全部安装完成并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已完工程价款的80%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外）。
1.2		23977.23	28.08	853.89	0.00				28.08	28.08	40%	9590.89	9590.89	40.00%	
1.3		17086.81	15.12	1130.08	0.00				15.01	15.01	40%	6785.00	6785.00	39.71%	
1.4	55系列断桥铝合金外平开窗(6LOW-E+12A+6)低辐射中空玻璃	222509.90	322.38	690.21	112079.06			95.52	23.88	119.40	40%	32964.43	145043.49	65.19%	
1.5		91146.12	156.00	584.27	36458.45			78.00		78.00	40%	18229.22	54687.67	60.00%	
1.6		161390.88	252.00	640.44	64556.35			126.00		126.00	40%	32278.18	96834.53	60.00%	
1.7		59896.47	77.22	775.66	30492.75				28.08	28.08	40%	8712.21	39204.96	65.45%	
1.8		59517.90	89.04	668.44	47614.32					0.00	40%	0.00	47614.32	80.00%	
1.9		62714.59	109.44	573.05	50171.67					0.00	40%	0.00	50171.67	80.00%	
1.10		52808.43	81.28	649.71	42246.74					0.00	40%	0.00	42246.74	80.00%	
1.11		58420.31	75.84	770.31	0.00				75.72	75.72	40%	23331.15	23331.15	39.94%	
1.12		17537.40	18.24	961.48	0.00				18.24	18.24	40%	7014.96	7014.96	40.00%	
1.13		25025.28	33.60	744.80	0.00				33.60	33.60	40%	10010.11	10010.11	40.00%	
1.14		39849.53	62.16	641.08	0.00				62.16	62.16	40%	15939.81	15939.81	40.00%	
1.15		37656.40	56.16	670.52	0.00				56.16	56.16	40%	15062.56	15062.56	40.00%	
1.16	55系列普铝外平开窗5+12A+5中空玻璃	90611.93	132.72	682.73	22437.24			41.08	50.56	91.64	40%	25026.15	47463.39	52.38%	
1.17		3153.52	4.00	788.38	1261.41			2.00		2.00	40%	630.70	1892.11	60.00%	
1.18		17583.84	23.58	745.71	14067.07					0.00	40%	0.00	14067.07	80.00%	
1.19		2473.44	3.00	824.48	1978.75					0.00	40%	0.00	1978.75	80.00%	
1.20		4611.17	6.24	738.97	3688.94					0.00	40%	0.00	3688.94	80.00%	
1.21	55系列普铝外平开窗6+12A+6中空玻璃	108534.62	139.04	780.60	43413.85			69.52		69.52	40%	21706.92	65120.77	60.00%	
1.22		55244.82	72.24	764.74	0.00				72.24	72.24	40%	22097.93	22097.93	40.00%	
1.23	80系列塑钢推拉门5+12A+5mm中空玻璃	313179.00	761.90	411.05	126590.25			192.48	184.46	376.94	80%	123952.95	250543.20	80.00%	
1.24		253932.81	598.08	424.58	58041.78			170.88	170.88	341.76	80%	116083.57	174125.35	68.57%	
1.25		133498.80	338.40	394.50	0.00				112.80	112.80	80%	35599.68	35599.68	26.67%	
1.26		34614.15	79.92	433.11	0.00				79.92	79.92	80%	27691.32	27691.32	80.00%	
1.27	80系列塑钢推拉门6+12A+6mm中空玻璃	356311.80	903.84	394.22	162885.40					0.00	80%	0.00	162885.40	45.71%	
2	合计	2434788.61	4567.20		878049.49	0.00	0.00	811.96	1030.03	1841.99		575250.86	1453300.35	59.69%	
	本次付款申请金额取整为：											570000			

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

施工单位：杨浩浩 日期

现场驻场成本负责人：