工程款支付申请单

编号：

项目名称	栾川山水文苑 S7 地块桩基及地基检测	施工单位	中汽建工（洛阳）检测有限公司
合同名称	栾川山水文苑 s7 地块桩基及检测工程施工合同	合同编号	LCS7-JA-029

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我方与贵单位签订《栾川山水文苑 s7 地块桩基及检测工程施工合同》，根据合同第六条第 2 项的约定：单栋建筑物检测报告（一式陆份）提交甲方后，支付已完工程造价的 80%；现已满足合同第六条第 2 项之约定，合同内 22#、28#、29#、30#、31#楼浅层平板试验，36#、37#楼现场单桩+低应变试验已完成，已完工程造价为¥158400 元，合同额为¥561000 元。本次申请支付至工程造价的 80%，158400 *80%= 126720 元，即本次请款¥126720 元（大写：壹拾贰万陆仟柒佰贰拾元），请予以审核。

收款单位：中汽建工（洛阳）检测有限公司

开户行及账号：中国银行股份有限公司洛阳分行　258501708539

施工单位（章）

项目经理：赵国涛

日期：2024 年 12 月 6 日

本表做为支付工程款的附件

工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	栾川山水文苑 S7 地块桩基及地基检测	施工单位	中汽建工（洛阳）检测有限公司
合同名称	栾川山水文苑 s7 地块桩基及检测工程施工合同	合同编号	LCS7-JA-029

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我方与贵单位签订的《栾川山水文苑 s7 地块桩基及地基检测工程施工合同》，现已经完成合同内 22#、28#、29#、30#、31#楼浅层平板试验，36#、37#楼现场单桩+低应变试验，并已提交检测报告，请予以审核。

工程进度质量安全描述

1、质量情况符合要求；

2、现场安全文明施工符合要求；

3、进度满足合同要求。

施工单位：

日期：2024年12月6日

监理单位审核意见：

签字：

日期：2024.12.9

建设单位审核意见：

施工内容属实，请审核签字。

签字：

日期：2024.12.9

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

S7地块山水文苑工作量汇总

楼号	检测项目	最大加载量	最大堆载量	检测数量	压板面积	单价	价格
S7地块28#楼(原8#楼)	浅层平板试验	56t	67.2	3	1㎡	3000/点	9000
S7地块29#楼（原9#楼）	浅层平板试验	56t	67.2	3	1㎡	3000/点	9000
S7地块30#楼（原10#楼）	浅层平板试验	70.4t	84.48	3个换填	1㎡	3000/点	9000
S7地块22#楼（原2#楼）	浅层平板试验	56t	67.2	3	1㎡	3000/点	9000
S7地块31#楼	浅层平板试验	66.4t	79.68	3	1㎡	3000/点	9000
S7地块36#楼	单桩+低应变	630t	756	3单桩+67低应变	/	25元/t	56700
S7地块37#楼	单桩+低应变	630t	756	3单桩+66低应变	/	25元/t	56700

共计：158400元　　158400*80%=126720元