（价格清单（悠悠岛项目地下车库地坪施工工程））

序号	名称	图图	规格	单位	工程量 m2	含税固定综合单价（元）Fm(n+bt+rd+t)	含税合价（元）Fm	品牌	备注
1	混凝土垫层		1、混凝土基层剔洗清毛，冲洗干净 2、除尘涂抹胶结合浆； 3、80厚C30细石混凝土随打随抹平；在集水坑周边2~3m范围内设1%找坡，坡向集水坑（采用钢纤维混凝土，钢纤维含量20kg/立方）；	m²	7772.06	56.65	440,240.27		
2	料石地坪		1、混凝土初凝时均匀撒布彩色石子（9kg/平方），石子粒径6~12mm，终凝前抹平抹光； 2、耐磨面层满撒石子，耐磨系300目进行第一道固化剂施工（含量≥0.15kg/m2），耐磨系500目进行第二道固化剂施工（含量≥	m²	11816.26	70.56	833,781.77		
3	混凝土垫层（非机动车库坡道）		1、混凝土基层剔洗清毛，冲洗干净 2、涂抹建筑胶结合浆； 3、80厚C30细石混凝土随打随抹平；在集水坑周边2~3m范围内设1%找坡，坡向集水坑（采用钢纤维混凝土，钢纤维含量20kg/立方）；	m²	92	68.00	6,211.36		
4	混凝土垫层（非机动车库）		1、混凝土基层剔洗清毛，冲洗干净 2、涂抹建筑胶结合浆； 3、80厚C30细石混凝土随打随抹平；在集水坑周边2~3m范围内设1%找坡，坡向集水坑（采用钢纤维混凝土，钢纤维含量20kg/立方）；	m²	120.97	56.65	6,852.36		
5	金刚砂硬化地坪		1、基层平整处理与清理 2、3mm厚金刚砂面层（金刚砂含量5kg/m2，两次抛洒，水泥色/深灰色/红色），（原基层化剂，固化剂两遍，固化剂含量0.3kg/m2） 3、细部用模具光、上面4遍硬化处理	m²	120.97	31.74	3,839.68		
6	混凝土垫层（主楼下）		1、混凝土基层剔洗清毛，冲洗干净 2、涂抹建筑胶结合浆； 3、60厚C30细石混凝土随打随抹平；在集水坑周边2~3m范围内设1%找坡，坡向集水坑（采用钢纤维混凝土，钢纤维含量20kg/立方）；	m²	462.39	47.98	22,185.70		
7	车库除尘固化地坪（1m2a主楼）		1、基层平整处理与清理打磨 2、渗透剂固化（强基固化剂，固化剂两遍，固化剂含量0.3kg/m2） 3、地面打磨、抛光 5、成品保护 6、遇见设计未明确及图纸不明	m²	462.39	16.48	7,620.56		
8	马路石坡道		马路石坡道 1、地面垫层，结构板 2、素水泥浆结合层 3、30mm厚1:1干硬性水泥砂浆4、50mm厚花崗岩马路石铺实排平，素水泥浆擦缝。	m²	376.89	313.75	118,247.58		
9	人防区人防门槛刷固改造		需剔除原基础人防门槛满足磨石地坪施工后，人防门槛无缝衔接	m²	60.00	170.00	10,200.00		剔凿10条
10	橡塑护角图		1、材质：采用灰色橡塑材料压制而成，白色工程级反2、光照规格：800x200 x8 mm其他：满足规范及图纸设计要求	个	205	35.40	7,257.66	安利	
11	广角镜		1、材质：黑色边框，高清PVC镜面 2、规格：中600mm 3、其他：满足规范及图纸设计要求	面	3	240.50	721.49	安利	
12	橡胶车轮定位器		1、材质：优质灰色橡塑，白色反光膜，成模生产，抗老化处理，实心 2、规格：550x150x110mm3、其他：满足规范及图纸设计要求	个	302	39.07	11,797.81	安利	
13	橡胶减速带		1、材质：优质橡胶，成模生产，抗老化处理 2、规格：500X300*35mm 3、其他：综合考虑橡胶减速带除头，胀钉固定，满足规范及图纸设计要求	m	32	89.12	2,851.79	安利	
14	合计						1,470,817.03		

1,176,653.62

壹佰壹拾柒万陆仟陆佰伍拾叁元陆角贰分

本次应支付工程进度款金额：1150000.00

陈丽丽 2025.5.23