宜阳山水文苑项目井道式升降机制作及安装工程合同进度款费用计算明细表（第1次）

序号	产品类别	产品规格	计量单位	固定合同价（元）	合同总工程量	合同单价（含13%税）	累计已审批进度款（元）			累计应付款（含本次申请，元）			本次申请应付款（元）			累计实付款（元）	累计已批未付（不含本次申请，元）
							累计已审批工程量	合同节点比例	累计已审批款	累计应付工程量	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次应付工程量	本次申请比例		
				按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价		自动计算	截至付款计算时，按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	升降平台（含轿厢）	1300×1200；载重350kg	项	980000.00	28	35000	0.00	0.00%	0.00	28.00	0.30	294000.00	294000.00	28.00	30.00%		
2	井道（含井道自动门）	1500*1600*4300	项	588000.00	28	21000	0.00	0.00%	0.00	28.00	0.30	176400.00	176400.00	28.00	30.00%		
3	电缆敷设（明管敷设）	3*2.5mm²	项	30000.00	2000	15	0.00	0.00%	0.00	2000.00	0.30	9000.00	9000.00	2000.00	30.00%		
4	合计			1598000.00					0.00			479400.00	479400.00		30.00%	0.00	0.00
5		本次付款申请金额取整为：											479400				
6	现场驻场成本负责人：青兴辉							施工单位：							日期：2022.12.15		

宜阳顺机械设备有限公司 320100008551