工程进度、质量、安全确认单

编号：001

项目名称	悠然居项目景观及雨污水工程	施工单位	广东东篱环境股份有限公司
合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同	合同编号	BLT. JA. 075

致：河南浩德龙瑞置业有限公司

我方与贵单位签订《悠然居项目景观及雨污水工程合同》，现已完成以下工作：

1、完成3-5#楼水电管网敷设及安装工作；

2、完成3-5#楼景墙砌筑及路面铺装工作；

3、完成3-5#楼绿化苗木及灌木栽植工作；

4、完成3-5#楼钢结构廊架及2#汽车坡道钢柱工作。

根据合同第六款第1.1条约定：土建、安装、雨污水管网系统付款每批次按月形象进度进行付款，乙方每月25日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的75%。根据合同第六款第2.1条约定：绿化工程、软装摆件付款每批次按月形象进度进行付款，乙方每月25日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至月度已完工程造价的75%。

现申请本次进度款：889000.00元（大写捌拾捌万玖仟元整）。请予以审批。

工程进度质量安全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。 施工单位：（广东东篱环境股份有限公司 4401060380391）　日期：

监理单位审核意见：	建设单位审核意见：
3.5#楼范围内水电、园建、绿化、廊架、2#坡道钢柱均已完成，还剩庭院灯草坪灯、柱头灯、楼宇入户门铜箱未完成，水篱未按图施工。 签字：刘广胜　日期：2024.10.14	3-5#庭院灯、草坪灯、柱头灯、入户门铜箱未完成，暂缓。 2024.10.14 签字：陈卓　日期：2024.10.14

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。