工程进度、质量、安全确认单

编号： S7-017

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）S7地块项目	施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司
合同名称	栾川山水文苑S7地块施工总承包合同	合同编号	LCS7-JA-013

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我方与贵单位签订《栾川山水文苑S7地块施工总承包合同》，根据合同约定及甲方要求：已完成22#楼给水、采暖、排水管道安装工作；29#楼外墙粉刷、保温，二次结构配管工作；30#楼二次结构工作，屋面防水层工作；31#楼十三层至十六层主体结构、线管敷设工作，基础砂卵石换填工作；37#楼五层至八层主体结构、线管敷设工作；37#楼B轴至车库AP轴交1-2轴至6轴间车库主体结构、线管敷设（面积约467.5m2）和9-14轴交28#楼F轴-31#楼A轴车库（面积约1574.02m2）顶板防水层及保护层工作；西大门主体结构、线管敷设工作。

请予以审核，谢谢！

工程进度质量安全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。 施工单位：[illegible] 日 期：2024.12.28

监理单位审核意见：施工内容属实	建设单位审核意见：施工内容属实，请成本核算。
签 字：[illegible] 日 期：2024.12.29	工程师签字：秦[illegible] 日期：2024.12.9 工程总签字：[illegible] 日期：2024.12.9

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

工程款支付申请单

编号：S7-017

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司
合同名称	栾川山水文苑S7地块施工总承包工程	合同编号	LCS7-JA-013

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

依据我方与贵单位签订的《栾川山水文苑S7地块施工总承包合同》，按照合同约定及甲方要求：已完成22#楼给水、采暖、排水管道安装工作；29#楼外墙粉刷、保温，二次结构配管工作；30#楼二次结构工作，屋面防水层工作；31#楼十三层至十六层主体结构、线管敷设工作，基础砂卵石换填工作；37#楼五层至八层主体结构、线管敷设工作；37#楼B轴至车库AP轴交1-2轴至6轴间车库主体结构、线管敷设（面积约467.5m2）和9-14轴交28#楼F轴-31#楼A轴车库（面积约1574.02m2）顶板防水层及保护层工作；西大门主体结构、线管敷设工作。现申请支付80%进度款为604万元，（大写：陆佰零肆万元），请及时支付！

开户行及帐号：中原银行洛阳凯旋路支行 410357010190014501

施工单位（章）：

项目经理：郭泽生

日　　期：2025.1.7

备注：本表做为支付工程款的附件。

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款（元）		本次申请应付款（元）			累计应付款（含本次）			本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	累计已批未付（不含本次申	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	已审批-实付	隐藏读行
一	22#楼给水、采暖、排水工程						95071.18	80%	76056.94				
二	29#楼外墙保温						732124.63	80%	585699.70				
三	29#楼二次结构安装部分						50823.35	80%	40658.68				
四	30#楼二次结构						2423818.77	80%	1939055.02				
五	30#楼屋面防水工程						148220.51	80%	118576.41				
六	31#楼基础换填						568724.20	80%	454979.36				
七	31#楼13-16层主体						1083918.29	80%	867134.63				
八	31#楼13-16层安装						55442.73	80%	44354.18				
九	37#楼5-8层主体						1073255.40	80%	858604.32				
十	37#楼5-8层主体安装						50109.98	80%	40087.98				
十一	西大门主体						137850.74	80%	110280.59				
十二	西大门主体安装						22580.14	80%	18064.11				
十三	车库顶板防水及保护层（1574.02）						435820.97	80%	348656.78				
十四	37#楼b轴至车库AP轴主体（467.5m2）		23540369				672430.34	80%	537944.27				
十五	合计							80%	6040152.98				
十六	本次付款申请金额取整为：								6040000				取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作薄，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作薄内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

施工单位负责人：郭泽生　　现场驻场成本负责人：张嘉　　日期：2025.1.8