

合同变更审核

项目名称	伊河湾项目
合同名称	《洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程施工合同》
合作方名称	河南梦景园林工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	4,934,839.02
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	720,141.98
变更后含税金额	5,654,981.00
本次变更原因及摘要	<p>河南浩德新澜置业有限公司（甲方）和河南梦景园林工程有限公司（乙方）于2023年3月3日签订了合同编号为“LFC.C06-JP-025”的《洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程施工合同》（以下简称“原合同”）。</p> <p>
1、施工过程中，项目3月中旬提出扩大示范区景观面积，增加后场景观。设计于4月7日出具了后场景观施工图纸，施工单位按图纸开始施工，成本合约部同步进行工程量核对及价格核算。</p> <p>
2、后场景观按图纸工程量确认后，双方进行了价格核对，大部分分项工程价格执行原合同价格，少量分项工程原合同无价格，双方约谈确认。最终双方确认后场景观工程价格为暂定含税9%金额¥720141.98（人民币大写柒拾贰万零壹佰肆拾壹元玖角捌分）。</p> <p>
3、增加的后场景观工程施工双方签订补充协议。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	0104130102 直接费->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林绿化工程 产品组合：住宅->洋房	4,934,839.02	0.00	720,141.98	5,654,981.00	付款按原合同执行
合计		4,934,839.02	0.00	720,141.98	5,654,981.00	