

合同变更审核

项目名称	悠然居项目
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目供配电工程施工合同
合作方名称	强盛电力工程（河南）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	7,600,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	690,550.92
变更后含税金额	8,290,550.92
本次变更原因及摘要	<p>1、原合同承包范围不做调整。由于供电公司移交业务的特殊性，按要求需要通过“洛阳龙羽集团有限公司”上报相关供电资料、办理“四措”等手续、签发工作票等，否则无法办理一户一表移交手续。本项目此项费用为 639015.86 元，大写：陆拾叁万玖仟零壹拾伍元捌角陆分，税率 3 %。甲方受乙方委托直接向“洛阳龙羽集团有限公司”直接支付，此项费用从原合同总价中核减，随最近一次进度款支付中扣除。</p> <p>
2、原合同承包范围增加低压柜出线到充电桩电表箱部分电缆施工，增加含税固定总价金额1366791.00元，税率 9 %。</p> <p>
3、综上原合同第五条合同价款由含税固定总价7600000.00元调整为含税固定总价8290550.92元，税率 9 %。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01040101 直接费 ->市政基础设施 费->供配电->供 配电外网工程费 用 单位工程：项 目 产品组合：住 宅->洋房	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	
	01040102 直接费 ->市政基础设施 费->供配电->红 线内电力工程费					

2	单位工程：项目 产品组合：住宅 ->洋房	5,050,000.00	0.00	690,550.92	5,740,550.92	
合计		7,600,000.00	0.00	690,550.92	8,290,550.92	